

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

§§§§§§§§§§§§§§§§

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi - Legge 14.2.1963 n° 60 art.15 n°3 Alloggi n° 10

Impresa: CARPARELLI GIUSEPPE - BRINDISI -

CONTRATTO n° 4797 del 9.1.1967 registrato a Brindisi il 9.1.1967 al n°66 Mod. I -

VERBALE DI PROVA PRELIMINARE DI CIRCOLAZIONE

TENUTA E DILATAZIONE

L'anno millenovecentosessantanove il giorno ventisei del mese di novembre in BRINDISI.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe Marasco, previo avviso all'impresa precitata, esecutrice dell'impianto di riscaldamento dei succitati alloggi, è convenuto sul luogo dei lavori.=

Con la scorta del contratto ed alla continua presenza dell'intervenuto, ha portato la temperatura della acqua in partenza dalla caldaia a 80°C, mantenendola a tale temperatura per il tempo necessario onde consentire l'accurata ispezione di tutto l'impianto.=

Raggiunto nella rete lo stato di regime col detto valore di 80°C, ha constatato che l'acqua calda arriva

in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non
hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e
che il vaso d'espansione contiene a sufficienza tut=
te le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto.=
Pertanto il risultato della prova è da ritenersi po=
sitivo.=

L'IMPRESA

Car. Carnarelli Giuseppe
BRINDISI - FASANO

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giuseppe Marasco)

