

12/

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in  
BRINDISI -

Cooperative: VENERE-DOMUS-NETTUNO-NUOVA BRINDISI-

Cantiere n°16481 -

IMPRESA: LA GENERALE COSTRUZIONI S.r.l. - BRINDISI -

Importo contrattuale/.....L. 171.424.500.=

\*\*\*\*\*

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI .

L'anno millenovecentosessantuno il giorno venti  
del mese di Marzo in BRINDISI.=

I sottoscritti Dott.Ingg.Giuseppe MARASCO e Franco  
GENTILE, Direttori dei Lavori, con l'assistenza del  
Geom.Giovanni GUADALUPI e alla presenza dell'Impresa  
nella persona del Dott.Armando DE CASTRO, hanno pro=  
ceduto alla prova di carico dei solai costruiti dalla  
predetta Impresa.=

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura  
del Piano 2°, vano soggiorno appartamento a sinistra  
Scala E, Coop.VENERE.=

Il carico è stato applicato su una striscia lunga  
ml.3,50 e larga b = 0,31 = ml.1,05 per tener conto

della collaborazione delle zone laterali non carica  
te.=

Essendo prescritto dal Capitaolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di kg.250/mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di  $ml.1,05 \times 3,50 \times 250 = kg. 919.=$

Tale carico è stato realizzato in eccesso con un numero di 40 sacchetti di cemento del peso di kg. 50 ciascuno e quindi per un peso complessivo di kg.2000=

I risultati della prova con il flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

|                  |    |                            |          |
|------------------|----|----------------------------|----------|
| 20.3.61 Ore 9,00 | a) | lettura del solaio scarico | mm.0,25  |
| " " 10,50        | b) | " " " totalmen             |          |
|                  |    | te.carico                  | " 0,55   |
| " " 16,00        | c) | lettura del solaio carico  | " 0,60   |
| 21.3.61 Ore 9,30 | d) | lettura del solaio prima   |          |
|                  |    | dello scarico              | " 0,65   |
| " " " 10,30      | e) | lettura del solaio dopo    |          |
|                  |    | lo scarico                 | " 0,25   |
| " " " 16,00      | f) | " " " " "                  | " 0,00   |
|                  |    | Freccia totale             | mm. 0,65 |
|                  |    | " elastica                 | " 0,65   |
|                  |    | " permanente               | " 0,00   |

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'INTERESSA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

p. L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

(Geom. Giovanni GUADALUPI)

Visto:



IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)