

6

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione case popolari in Cisternino

Legge 2/8/1949, n. 408 - esercizio 1955/56

Impresa: Schiavone Luca

Importo contrattuale al netto L. 19.280.390

Contratto in data 20/8/1956 n. 1142 reg. a Brindisi

il 29/8/1956 al n. 305 mod. I vol. 109

(ANOT) =====

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno venti--
due del mese di maggio.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei
lavori.

VISTO il contratto in data 20/8/1956 n. 1142;

VISTO il verbale di consegna in data 8/10/1956;

VISTO il verbale di proroga in data 5/10/1957 che

fissava l'ultimazione dei lavori per il giorno
4/2/1958;

VISTO il verbale di sospensione in data 25/1/1958;

VISTO il verbale di ripresa in data 12/5/1958 che

fissava l'ultimazione definitiva per il giorno
21/5/1958;

VISTO l'art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto che

fissa la penale di £.5.000 per ogni giorno di ritardo;

VISTO che detti lavori non risultano a tutt'oggi
ultimati;

D I C H I A R A
l'Impresa Schiavone Luca in mora a far data dal gior-
no 21 maggio 1958.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale,
sarà firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

per ricevuta

Vistex

L'IMPRESA

(Luca Schiavone)

Luca Schiavone