

9

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in

Brindisi - Cooperativa AZZURRA - Cant.17002 -

Impresa: MORELLI Antonio - Trepuzzi (Lecce)

Importo a base d'asta L.31.370.000.=

Importo netto del ribasso del 5,80%. " 29.550.540.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno diciassette del mese di Agosto nel Cantiere dei lavori suddetti.

I sottoscritti Dott.Ingg.Giuseppe MARASCO e Ugo LONOCE, Direttori dei Lavori;

VISTO il contratto n.2285 dell'8.6.1960 registrato

a Brindisi il 21.6.1960 al n°2252 - Mod.I -

(Vol.115;)

VISTO il verbale di consegna in data 4.7.1960;

CONSIDERATO che non si può procedere ai lavori di sistemazione esterna e rete fognante della palazzina in quanto l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese non ha fatto ancora conoscere la quota definitiva del tronco di fognatura al quale la palazzina dovrà es

sere allacciata;

ha dichiarato sospesi i lavori medesimi che verranno ripresi non appena si sarà in possesso delle suddette quote. L'Impresa ^^^^^

L'Impresa ha dichiarato di avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo ancora utili giorni undici.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Antonio MORELLI)

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

