

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~DELLA PROVINCIA DI BRINDISI~~

Lavori di costruzione di Case Popolari - "Locazione"
nel Comune di BRINDISI - Lotti 32°, 33° e 34° - Quar-
tiere S. Elia -

Legge 4/11/1963 N° 1460 - Es. 1963/64/65/66 -

IMPRESA : Dott. Ing. Ruggero LECCISI = BRINDISI =

Importo a base d'asta L. 181.500.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta;

del 6,90 %/° L. 168.976.500.=

Importo perizia suppletiva e di va-

riante al netto L. 2.846.000.=

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

CONTRATTO N° 4817 del 10/2/1967 registrato a Brindi-

si il 21/2/1967 al N° 332 Mod. I. =

~~CONTRATTO N° 4817 del 10/2/1967 registrato a Brindi-~~

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 3

L'anno millenovecentosettanta il giorno trentu-
no del mese di gennaio. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 11/12/1967;

VISTO l'ordine di servizio dell'11/9/1968 con cui si

sospendevano i lavori;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori N° 1 del 3 gennaio 1969 che fissa il termine utile per la ul-

timazione per il 29/3/1969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 del 18/2/1969;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 2 del 24 novembre 1969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 3 del 28/12/1969;

VISTO il provvedimento N° 25580 del 10/11/1969 con il quale il Provveditorato Regionale alle OO. PP. di Bari, approva la perizia suppletiva e di variante;

CONSIDERATO che e' pervenuto il decreto N° 25590 del 10/11/1969, registrato alla Corte dei Conti il 20 dicembre 1969 al registro 7 foglio 171 unitamente alla nota N° 692 del 10/1/1970 del Provveditorato Regionale alle OO. PP. di Bari;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha ordinato all'Impresa di riprendere i lavori.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 6 (sei), pertanto l'ultimazione dei

lavori dovra' avvenire il giorno cinque del mese di
febbraio millenovecentosettanta.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale
che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Ruggero LECCISI)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Som/te U.G. VALLARINO)