

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori
Agricoli Dipendenti in Ceglie Messapico - Legge 30

Dicembre 1960 n°1676 - Esercizi 1967 e 1968 -

IMPRESA: Geom.Giovannino SCHIAVONE -Pezze di Greco -

Importo a base d'asta.....L.108.600.000.==

Importo al netto del ribasso8,15%" 99.749.100.==

CONTRATTO n°5214 del 7.11.1968 registrato a Brindisi

1'8.11.1968 al n°2041 Mod.I -

=====

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentosettantadue il giorno venti-
trè del mese di maggio in Ceglie Messapico si sono
trovati:

- L'Ing.Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- Il Geom.Giovannino SCHIAVONE -Titolare dell'Impresa;=

VISTO il verbale di consegna in data 29.11.1968;

VISTO il verbale di sospensione n°1 del 9.12.1968;

VISTO il verbale di ripresa del 18.3.1969 n°1;

VISTO IL verbale di proroga del 18.3.1970;

VISTO il verbale di sospensione n°2 del 22.5.1970;

VISTO il verbale di ripresa n°2 del 3.6.1970;

VISTO il verbale di sospensione d°3 del 3.8.1971;

CONSIDERATO che in data 11.4.1972 l'Impresa ha fatto pervenire a questo Istituto un certificato medico in carta legale rilasciato dall'ufficiale Sanitario del 1°3.1972 di Fasano attestante la completa guarigione dell'Appaltatore e quindi sono venute a cessare le cause che determinarono la sospensione;
VISTO il verbale di ripresa in data 15.5.1972 che fissava l'ultimazione definitiva dei lavori per il giorno 22.5.1972

C O N S I D E R A T O

CHE a tutt'oggi i lavori non sono stati ultimati


D I C H I A R A

l'Impresa SCHIAVONE Giovannino in mora a far data dal 23.5.1972.=

Il presente Ordine di Servizio, in doppio originale, sarà firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



per ricevuta:

l'IMPRESA

(Giovannino SCHIAVONE)

