

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

7

Lavori di riparazione infissi esterni, tinteggiatura e verniciatura ai Lotti

3°, 4°, 5° e 6° in FRANCAVILLA FONTANA - Via Boiyo -

Impresa LEGROTTAGLIE Francesco - Fasano -

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 30 settembre 1968

CONTRATTO in data 12/6/1968 N° 5179 ~~appalto~~ registrato a Brindisi il 15/6/1968

al n° 1097 Mod. I.=

data _____ N: _____

Importo del progetto a base d'asta L.		2.600.000.==	Data della consegna	1/7/1968
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1'1,50</u> per cento L.		2.561.000.==	Data dell'incominciamento dei lavori	1/7/1968
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	30/9/1968
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori impreved. »			
	» lavori ad economia »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	» sorveglianza e dir. »			
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più .	
			» » meno .	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	31	Tinteggiatura esterna mq.	3.514,12	100.==	351.412.==	
2	37	Tinteggiatura vani scala n° 8		30.000.==	240.000.==	
3	2	Piccola riparazione telai a vetri mq.	278,68	600.==	167.208.==	
4	3+7	Media riparazione telai con oscuri "	158,86	1.450.==	230.347.==	
5	19	Media riparazione avvolgi- bøli "	75,42	1.800.==	135.756.==	
6	18	Piccola " " "	75,42	900.==	67.878.==	
7	11	Media riparazione persiane alla romana "	71,74	1.600.==	114.784.==	
8	15	Media riparazione portoni "	46,08	1.500.==	69.120.==	
9	33	Dipintura ad olio "	1.669,42	400.==	667.768.==	
10	34	Verniciatura ringhiere ml.	212.==	300.==	63.600.==	
11	2+6	Piccola riparazione di te lai con oscuri mq.	158,86	850.==	135.021.==	
SOMMANO					L.	2.242.904.==
a dedurre il ribasso d'asta dell'1,50%.....					"	33.643,56
RESTANO NETTE					L.	2.209.260,44
a dedurre l'importo dei certificati emessi :						
n° 1 del 26/ 9/1968					L.	460.000.==
" 2 " 25/11/1968					"	1.500.000.==
Sommano acconti					L.	1.960.000.==
RESTA IL CREDITO ALL'IMPRESA					L.	249.260,44
BRINDISI, 29/11/1968.=						
L'IMPRESA			IL DIRETTORE DEI LAVORI			
(LEGROTTAGLIE Francesco)			(Dott.Ing. Giovanni ROMA)			
<i>Luigi Haylie Truscia</i>			<i>[Signature]</i>			
			Visto:			
			IL PRESIDENTE			
			(Gr. Uff. Com/te U.G.VALLARINO)			

