



Brindisi, - II 30 Agosto 1967

COMITATO PROV. ATTUAZIONE PIANO COSTRUZIONE
ABITAZIONI LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI
BRINDISI

(Legge 30-12-1960 n. 1676)
Presso PREFETTURA - BRINDISI

N. 2029 . Prot.

Allegati

Risposta alla nota del 11/8/1967

N. 77054

Al MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Comitato Attuazione Piano Costruzioni Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti
R O M A
e p.c. ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI di Brindisi
ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE
Brindisi

OGGETTO: Legge 30/12/1960, n. 1676 - Brindisi - Costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti - situazione opere I, II e III piano di intervento.

Con riferimento alla nota sopradistinta, si riporta qui di seguito la situazione di questa Provincia relativa alla realizzazione e consegna degli alloggi ai lavoratori agricoli dipendenti :

I e II piano di intervento :

ex art. 4

- alloggi costruiti e consegnati :

- Latiano	N.	18	alloggi
- Cellino S. Marco	"	12	"
- Ostuni	"	24	"
- Fasano	"	18	"
- Ceglie Messapico	"	15	"
- S. Pietro Vernotico	"	18	"
- Sandonaci	"	12	"
- Mesagne	"	30	"
- S. Pancrazio Salentino	"	15	"

././.

- | | | |
|--------------------|-------|-----------|
| - O r i a | N. 16 | Alloggi |
| - Ceglie Messapico | n. 10 | " |
| - Torre A. Susanna | N. 14 | Alloggi.- |

- Alloggi costruiti e non consegnati :

- Brindisi - n. 48 alloggi - situazione infrastrutture : le opere primarie di acquedotto e fognatura al nuovo quartiere "La Rosa", i cui lavori sono già stati eseguiti per circa il 50 %, verranno ultimate, come da contratto entro il 29 settembre 1968; comunque, data la percentuale di lavori già eseguiti, si ha motivo di credere che dette opere verranno ultimate prima del termine previsto dal contratto di appalto. - Per quanto riguarda, invece, la canalizzazione secondaria idrica e fognante interna a detto quartiere, il cui progetto in data 25/5/1965 di L. 20 milioni è stato regolarmente approvato e finanziato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, i relativi lavori verranno appaltati quanto prima e precisamente non appena il Comune di Brindisi, all'uopo sollecitato da questo Comitato avrà provveduto ad alcuni adempimenti di propria competenza. -

Per quanto riguarda, infine, i lavori di elettrificazione al predetto quartiere, il relativo progetto, finanziato ai sensi della legge 3/8/1949, n. 589, è in corso di approvazione presso il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Bari.-

- E r c h i e - n. 10 alloggi - I lavori relativi al tronco di acquedotto a servizio delle case per contadini sono stati ultimati; si sta provvedendo ora ai lavori relativi all'allacciamento.

La consegna degli alloggi verrà effettuata, presumibilmente, entro la prima decade di settembre c.a.

- Carovigno - n. 24 alloggi - Per la costruzione del tronco di acquedotto a servizio delle case per contadini, l'E.A.A.P. - Reparto di Brindisi, in data 17/8/1967 ha trasmesso alla Presidenza dell'Ente medesimo, per l'approvazione, la perizia di variante al progetto originario 16/3/1965 di L. 30 milioni i cui lavori, regolarmente appaltati, sono in corso di esecuzione. - I lavori relativi a detto tronco si prevedono, quindi, possano essere eseguiti entro l'anno. -

- S/Vito dei Normanni - N. 18 alloggi - L'Ente gestore - I.A.C.P. - ha in corso di redazione la perizia di variante relativa agli allacci di acquedotto e fognatura essendo risultate insufficienti le previsioni di progetto.- Detti lavori di allaccio si presume possano essere eseguiti entro il mese di ottobre c.a.-

11.

- Alloggi i cui lavori sono in corso di esecuzione :

Per gli alloggi di che trattasi, considerato lo stato di avanzamento dei lavori, il Comitato ha già provveduto all'espletamento dei relativi concorsi, ad eccezione di quelli relativi ai Comuni di Francavilla Fontana e Cisternino i cui lavori sono ancora nella fase iniziale e precisamente al 21 % e 4 % rispettivamente.

Per maggiore precisione, si descrive, invece, lo stato dei lavori degli alloggi di imminente ultimazione :

- Torchiarolo - n. 10 alloggi - Il tronco di acquedotto a servizio delle abitazioni verrà eseguito non appena il Comune interessato avrà provveduto al versamento di L. 1.300.000 richiesto dall'E.A.A.P. - Il Comitato ha avuto assicurazione dal Comune che il predetto versamento verrà effettuato non appena perfezionato il mutuo già in corso.-
- S.Michele Salentino - N. 8 alloggi - I lavori sono stati sospesi il 5/6/1966 in attesa dell'approvazione da parte del Provveditorato Generale alle Opere Pubbliche di Bari della perizia suppletiva per sistemazioni esterne.-
- Villa Castelli - N. 10 alloggi - Si stanno eseguendo i lavori relativi all'allaccio idrico.- I lavori di sistemazione esterna verranno ripresi in questi giorni ed ultimati nella prima quindicina di settembre.-
La consegna degli alloggi verrà effettuata entro lo stesso mese di settembre c.a.-
- Fasano - N. 10 Alloggi - I lavori sono stati sospesi il 15/5/67 in attesa dell'approvazione da parte del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Bari della perizia suppletiva per sistemazioni esterne.-

Concludendo, mentre per il Comune di Villa Castelli gli alloggi potranno essere consegnati, come suddetto, entro il mese di settembre, per gli alloggi, invece, dei Comuni di Torchiarolo, S.Michele Salentino e Fasano si presume che le relative consegne potranno essere effettuate entro il corrente anno.-

Il Comitato, così come non ha mancato di sollecitare continuamente gli Enti ed Amministrazioni interessate, per la parte di rispettiva competenza alla realizzazione delle opere, assicura che continuerà ad operare in tutti i sensi perchè il programma di costruzione del 1° e II° piano triennale possa essere definito entro il corrente anno.-

Per gli interventi di cui all'art.9 della Legge, questo Comitato segue periodicamente lo stato delle pratiche assicurando anche tutta l'assistenza ai lavoratori agricoli per la realizzazione delle opere finanziate.-

Entro il prossimo 10 settembre, questo Comitato invierà analitica situazione sullo stato delle pratiche relative al predetto art.9.-

Per la realizzazione del programma - Esercizi Finanziari 1967 e 1968 - relativi al III piano di intervento, il Comitato nella sua ultima riunione del 24 agosto corrente ha preso visione degli schemi di progetti predisposti dall'Ente Gestore - I.A.C.P. - progetti che verranno inoltrati, nei prossimi giorni, agli organi competenti per la prescritta approvazione.-

Si allega alla presente la situazione al 31/7/1967 delle opere ultimate o in corso di realizzazione in applicazione della legge suindicata, relative al I°, II° e III° piano di intervento.-

IL PREFETTO PRESIDENTE

(de Campora)

