

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

Pratica n. 29521

OGGETTO: Legge 5-11-1971 n. 1086 - Comune di Brindisi
Lavori di costruzione di un edificio destinato a d abitazioni popolari
da realizzare ~~alla via~~ Quartiere Bozzano (lotti F. - G)
di proprietà del Sig. I.A.C.P. Brindisi

SI ATTESTA

che il Sig. Ing. Filippo Grisafi
nato a il
collaudatore dei lavori in oggetto indicati ha depositato presso questo Ufficio
in data 4.1.1990 il certificato di collaudo di cui
all'Art. 7 della Legge 5 - 11 - 1971 n. 1086.

Copia dell'atto suddetto è stata restituita all'interessato munita del visto
di questo Ufficio.

Brindisi, li 4.1.1990 N. 11/C di Prot.

IL FUNZIONARIO ADDETTO

A. Cavallo



IL COORDINATORE DELL'UFFICIO

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)

Prot. 1246
relazione 21.6.88

Previa 89521



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI.=====

ATTO UNICO DI COLLAUDO STATICO(Legge 5.11.71,n°1086)

delle strutture portanti in cls.armato degli edifici
di E.R.P.,comprendenti n°48 alloggi,nel Comune di
BRINDISI,Quartiere Bozzano-Legge 457/78,4°Biennio.=

COMMITTENTE: I.A.C.P. di BRINDISI.=====

IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.r.l. da FASANO.=====

PROGETTO STRUTTURE:Dr.Ing.Giovanni VALENTINI-FASANO.=

DIRETTORE LAVORI:Dr.Ing.Antonio LONGO-I.A.C.P./BR.=

DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE-Oggetto del collau

do sono le strutture portanti e quelle di orizzonta
mento di n°5 corpi di fabbrica,divisi ciascuna da
giunte tecnico,con n°5 piani fuori terra,di cui i
primi tre (Lotto "F"-Scale o/P/Q) di n°28 alloggi e
gli altri due (Lotto "G"-Scale R/S) di n°20 alloggi,
per complessivi n°48 alloggi.I calcoli statici sono
stati redatti dall'Ing.Giovanni Valentini,iscritte
all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Brindisi.

L'ossatura portante dei cinque blocchi è quella con
sueta delle costruzioni in cls.armate;essa è costi
tuita da marmbratura intelaiata di travi e pilastri,
con solai latero-cementizi del tipo a travetti pre
fabbricati.Le fondazioni sono con struttura del ti
po rigide e continue a travi rovesce colleganti tut
ti i pilastri.Gli elaborati di calcolo sono stati

REGIONE PUGLIA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

si attesta che copia del presente atto risulta depo
sitato presso questo Ufficio ai sensi della legge
n. 1086 del 5-11-1971.

BRINDISI 13 - 4 GEN. 1990

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
(Ing. Francesco)



depositati al Genio Civile di Brindisi il 24/6/87
al n°1246/C di prot..La relazione finale,redatta ai
sensi dell'art.6 della L.5/11/71,n°1086,in data 13/
6/88,è corredata di n°10 certificati del Laborato
rie Tecnologico "TECNOPROVE" di Ostuni,di cui n°5,
dal n°909 al n°913,di prova a compressione su campio
ne di cls. e n°5,dal n°713 al n°717,di prova a tra
zione e piegamento di barre d'acciaio,e di un verba
le di carico su solaio.La visita di collaudo è sta
ta effettuata dal sottoscritto dr.Ing.Filippo
GRISAFI,Collaudatore,il giorno 5/7/1988 alla presen
za del legale rappresentante dell'Impresa e del rap
presentante dello I.A.C.P.' di Brindisi.Durante la
visita sono state effettuate ispezioni a campione
alle strutture,tra le quali i pilastri e le parti,
ancora al rustico,delle travi portanti i solai.Sono
stati effettuati saggi sclerometrici ai pilastri
n°1-10-25-26-41-43 della scala "O",ai pil.n°44-60-
48-63-51-66 della scala "P",ai pil.n°67-83-71-87-
74-89 della scala "Q",ai pil.n°1-5-8-17-23 della
scala "R",ai pil.n°24-26-30-32-46-55-60 della scala
"S",con risultati conformi alle classi di conglome
rati e compatibili con le previsioni di progetto.
E' stata effettuata una accurata visita alle restan
ti strutture trovandole in perfetto ordine e senza

alcuna deficienza. Durante le operazioni di collaudo non si è ritenuto dover eseguire prova di carico sui solai in quanto già effettuate dalla Direzione Lavori, come da verbale allegato alla relazione finale e da cui risulta che le prove hanno fornito esito positivo.===

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Per tutto quanto innanzi esposto, il sottoscritto

Ingegnere collaudatore:

-VISTO che, per quanto è stato possibile accertare, le

opere in c.a. oggetto del collaudo sono state eseguite in conformità al progetto e a regola d'arte;

-VISTO i risultati positivi delle prove di laboratorio, in ordine alla qualità dei materiali impiegati nelle strutture in cls. armato;

-VISTO l'esito positivo delle prove sclerometriche sulle strutture-campione portanti;

-VISTO che le prove di carico su solai, effettuate dalla Direzione Lavori, hanno evidenziate inflessioni elastiche contenute e deformazioni permanenti accettabili;

-VISTO che il Direttore dei Lavori ha dichiarato di aver controllato la confezione dei conglomerati, le armature delle fondazioni e dei solai, la posa in opera e la conformità di detti materiali al progetto

to e alla normativa vigente;

VISTO che dette strutture non presentano lesioni e
altri indizi di comportamento statico irregolare;
sulla scorta delle indagini condotte e di quanto ri-
ferito dal Direttore dei Lavori,

C E R T I F I C A

che le strutture portanti e di erizzontamento in cla-
armato degli edifici in premessa, realizzate dall'Im-
presa EDIL.SAR.TOM. S.r.l. di Fasano, rispondono ai
requisiti delle vigenti leggi in materia ed alle pre-
visioni di progetto e, pertanto, con il presente atto le

C O L L A U D A

ai sensi del 2° comma dell'art.7 della L.5/11/71,
n°1086. Il sottoscritto Ingegnere collaudatore dichia-
ra di essere iscritto all'Albo degli Ingegneri della
Provincia di Bari e di essere stato estraneo alla
progettazione, Direzione ed esecuzione delle opere
collaudate.=====

Bari, li 6

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

(EDIL.SAR.TOM.S.r.l.)

IL COLLAUDATORE

(Dr. Ing. Filippo GRISAFI)

