

4  
ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO  
(I.N.C.I.S.)  
cl/

RELAZIONE PER IL COMITATO REGIONALE 19-4-1973 n. 99

OGGETTO: Opere di manutenzione ordinaria fabbricato INCIS  
Città: BRINDISI - Lotti G.I. - Militari - P.S. e CC.  
Lavori di manutenzione - Appalto anno 1972  
Impresa: SALOMONE Vincenzo, Via Laterza, 61 Bari  
Approvazione del Certificato di regolare esecuzione.

\*\*\*\*\*

L'esecuzione dei lavori in oggetto venne affidata all'Impresa SALOMONE Vincenzo con contratto n. 5 del 14/8/1972 registrato in Brindisi il 7/11/1972 al n. 9868 per l'importo netto di lire 2.622.000 al netto del ribasso del 5%, di cui £. 912.000 per la Generalità Impiegati, £. 1.045.000 per Militari e £. 665.000 per dipendenti P.S. e CC..

Come risulta dagli acclusi verbali, i lavori vennero iniziati il 2/1/1972 ed ultimati il 31/12/1972. In base ai conti finali redatti in data 12/2/1973, firmati dall'Impresa, senza riserve, l'importo netto dei lavori eseguiti risulta di complessive £. 2.617.920 così distinte:

|                           |    |           |
|---------------------------|----|-----------|
| - Azienda riserva         | £. | 910.118   |
| - " Militari              | "  | 1.043.859 |
| - " Dipendenti P.S. e CC. | "  | 663.943   |
|                           |    | <hr/>     |
|                           | £. | 2.617.920 |

di cui detraendo l'importo degli acconti corrisposti rispettivamente:

|                                     |    |         |              |
|-------------------------------------|----|---------|--------------|
| - per Azienda Riserva               | £. | 784.000 |              |
| - " " Militari                      | "  | 832.000 |              |
| - " Dipendenti P.S. e CC.           | "  | 550.000 | £. 2.166.000 |
|                                     |    | <hr/>   |              |
| Resta il credito netto dell'Impresa | £. | 451.920 | <hr/>        |

./.

Ai sensi delle vigenti leggi, non raggiungendo i lavori l'importo di £. 10.000.000.=, il Direttore dei lavori ha proceduto al collaudo dei lavori stessi mediante certificato di regolare esecuzione, rilasciato in data 6/4/1973 a norma dell'art. 116 del regolamento 25/5/1895 n. 350.

Considerato:

- che nel predetto certificato risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che rispondono alle annotazioni contabili;
- che la somma autorizzata risulta complessivamente di nette £. 2.622.000;
- che l'importo dei lavori eseguiti, quale risulta dai conti finali in data 12/2/1973, ammonta a £. 2.617.920 con una minore spesa di £. 4.080.= rispetto alla somma autorizzata, e precisamente :

./.

|                                             |    |                  |                     |
|---------------------------------------------|----|------------------|---------------------|
| - Generalità Impiegati - somma autorizzata: |    |                  |                     |
| nette                                       | £. | 912.000          |                     |
| lavori eseguiti                             | "  | <u>910.118</u>   |                     |
| minore spesa                                | £. |                  | 1.882               |
| - Azienda Militari - somma autorizzata:     |    |                  |                     |
| nette                                       | £. | 1.045.000        |                     |
| lavori eseguiti                             | "  | <u>1.043.859</u> |                     |
| minore spesa                                | £. |                  | 1.141               |
| - Azienda P.S. e CC. - somma autorizzata:   |    |                  |                     |
| nette                                       | £. | 665.000          |                     |
| lavori eseguiti                             | "  | <u>663.943</u>   |                     |
| minore spesa                                | £. |                  | <u>1.057</u>        |
| Totale minore spesa                         | £. |                  | <u><u>4.080</u></u> |

VISTO:

- che i lavori sono stati eseguiti su aree dell'Istituto
  - che l'Impresa non ha avanzato riserve alla chiusura dei conti finali ed alla firma del certificato di regolare esecuzione;
- Nulla si ha da osservare in merito a quanto risulta dal certificato di regolare esecuzione stesso e pertanto si conferma l'importo dei lavori collaudati in £. 2.617.920=.

TUTTO CIO' PREMESSO

si sottopone la questione in argomento all'esame di codesto Comitato, affinché voglia:

- approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, per l'importo complessivo di £. 2.617.920
- autorizzare il pagamento all'Impresa Salomone Vincenzo del credito residuo di £. 451.920 che risulta dal certificato stesso, imputandone il relativo importo sui fondi di cui all'art. 5 della legge 22-10-1971 n°355.

Roma, 11

IL DIRETTORE CENTRALE DEL  
SERVIZIO TECNICO