

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune
di Brindisi - Rione Perrino -

-Fabbricati 1-2-3-4/D.

-ALLOGGI n.40;vani convenz.214,28-P.I.n.001/65/1.

-LEGGE 8/8/1977 n°513.-

:IMPRESA: EDILCO s.r.l.- Brindisi -

-IMPORTO a base d'asta.....£.670.000.000=

-IMPORTO depurato del ribasso d'asta

del 6,12%.....£.628.996.000.=

-CONTRATTO in data 22-12-1978 N°5891 di Rep.-Regi-

strato a Brindisi il 2.1.1979 al n°5 Mod.I -

RELAZIONE FINALE A STRUTTURA ULTIMATA

Con riferimento all'art.6 della Legge 5-11-1971 N°
1086 e facendo seguito alla denuncia delle opere in
c.a. presentata dalla Impresa EDILCO a codesto Spet-
t/le Genio Civile di Brindisi per le opere di cui
all'oggetto,il sottoscritto ing.Antonio Longo, Diret-
tore dei Lavori, comunica che i lavori di che tratta-
si sono ultimati;che durante il corso degli stessi
sono state rispettate tutte le norme previste in ma-
teria di opere in c.a.,giusto quanto indicato nello

UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
il 5-11-1978 n. 1086.

Il Funzionario addetto

(ing. Francesco Santos[asi])

20 MAR 1981

art.4 della Legge 1086, che sono state eseguite le
prove di carico sui solai, che sono state rispetta
te tutte le norme previste in materia.-

Nessuna contestazione o irregolarità è avvenuta du
rante il corso dei lavori per le opere di cui trat
tasi.-

Brindisi, li 28 AGO. 1979

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune

di Brindisi -Rione Perrino -

Fabbricati 1-2-3-4/D -

-ALLOGGI n°40, vani convenz. 214, 28-P.I. n.001/65/1.

-LEGGE 8/8/1977, n°513.-

-IMPRESA: EDILCO s.r.l. - Brindisi -

-IMPORTO a base d'asta.....£.670.000.000.=

-IMPORTO depurato dal ribasso d'asta

del 6,12%.....£.628.996.000.=

-CONTRATTO in data 22/12/1978 n°5891 di Rep.-Regi-

strato a Brindisi il 2/1/1979 al n°5 Mod.I.-

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO

L'anno millenovecentosettantanove il giorno ventotto

del mese di Agosto, il sottoscritto Ing. Antonio LONGO,

Direttore dei Lavori, ha proceduto alla prova di

carico del solaio realizzato nella costruzione di

cui all'oggetto, e precisamente il solaio di coper-

tura del Piano Rialzato, Edificio a spina D/2, locale

attività comuni.-

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

-Luce netta 5,40 m. H= 20+4 cm. b= 50 cm.



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto
risulta depositata presso l'Ufficio del
Genio Civile della legge n. 186.

Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
Ing. Francesco Santostasi

20 MAG 1981

Il carico è stato applicato su una striscia lunga
m.5,40 e larga m.1,33.-

Si è considerato un sovraccarico accidentale di
250 Kg/mq.-

Calcolo della freccia teorica:

$$f = 3/384 \text{ p} \times l^4 / E \times J = 1,24 \text{ mm.}-$$

I risultati della prova con flessimetro applicato
al centro della striscia caricata sono i seguenti:

-lettura del solaio scarico	0,00 mm.
-lettura del solaio carico	0,51 mm.
-lettura del solaio scarico dopo 24 ore	-0,02 mm.

Il solaio risulta pertanto staticamente idoneo.-

Del che si è redatto il presente verbale che viene
sottoscritto dal titolare della Impresa appaltatri
ce, presente alla prova, oltre che dal sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(EDILCO s.r.l.)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Edilco s.r.l. Brindisi
Edilco s.r.l. Brindisi



Antonio Longo