

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000-----

Lavori di Costruzione di Case Popolari in OSTUNI -
(Br) - Contrada Marangia-Legorgole - Lotto 25° -
Esercizio 1968 - D.L. 28/3/1968 n.422 e Legge 22/10/
1971, n.865 -

IMPRESA: Dott. Ing. Olindo ANGELINI - Fasano (Br) -

IMPORTO a base d'asta.....£. 69.950.000=

" comprensivo dell'aumento
 d'asta del 149,77% e mi-
nuito della fidejussione dello 0,20% 174.364.667=

-----00000-----

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°4

L'anno millenovecentosettantotto il giorno cinque
del mese di Maggio, nel cantiere dei lavori suddetti:
Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Dott.Ing.Olindo
ANGELINI;

VISTO il contratto n.5718 del 20/9/1976 registrato
a Brindisi il 22/9/1976 al n.3792 Mod.1;

VISTO il verbale di consegna del 20/5/1977;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 25/5/1977;

VISTO il verbale di ripresa del 9/6/1977;

VISTO il verbale di sospensione n.2 del 2/12/1977;

-VISTO il verbale di ripresa n.2 del 10/1/1978;

-VISTO il verbale di sospensione n. 3 del 6/2/1978;


-VISTO il verbale di ripresa n.3 del 10/3/1978;

-CONSIDERATO che attutoggi il Comune di OSTUNI non ha provveduto a fornire di pubblici servizi, la zona ed in particolare di acqua e fogna, al fine di evitare errate ubicazioni dei collettore terminali a servizio del complesso in via di ultimazione;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ritenendo che allo stato attuale i lavori non possono proseguire ed in modo particolare quelli relativi alle opere di sistemazione esterna; ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena sarà possibile conoscere la esatta posizione delle opere terminali da realizzare.=-

L'Impresa ha dichiarato di, non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 96 (Novantasei).=-

Del che si é redatto il presente verbale che previa lettura e conferma delle parti, viene sottoscritto.

L'IMPRESA
(Dott. Ing.  ANGELINI) IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing.  ANTONIO LONGO)

Visto: IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele FUSCHETTO)