

LAVORI per la costruzione di un edificio prefabbricato da adibire a Centro Sociale GESCAL nel Comune di Brindisi al rione "Paradiso", in attuazione della legge 14/2/1963 n.60. ~~2~~

IMPRESA: I.V.A.P. S.p.A. BARI.

From Naas

I. S. E. S.
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE
(Comitato Legge 19/1/1974 n.9)
Ufficio Regionale per la Puglia e Lucania
B A R I

LAVORI di costruzione di un edificio prefabbricato da adibire a
Centro Sociale GESCAL nel Comune di BRINDISI - rione "Paradiso",
in attuazione della legge 14/2/1963 n.60.=

Impresa: I.V.A.P. s.p.a. - BARI =

Contratto in data 30/5/974 n.2897 di rep.

VERBALE DI PESATURA N.2

L'anno 1974 il giorno 4 del mese di Giugno in Brindisi il sotto= scritto Geom. Mario Cavaniglia, addetto alla contabilità dei lavori di cui in premessa, ha proceduto in contraddittorio con il Geom. Giuseppe Paiano, alla pesatura dei tralicci, relativi alla struttura di copertura del portico:

- trave traliccio tipo TT1; (vedere tavole allegate alla contabil.)
- " " " TT2; id.
- " " " TT3; id.
- " " " TT4; id.
- " " " TT5; id.
- forchetta per attacco TT4 e TT5 al montante tipo 6I-60;
- montanti per l'orditura tipo 9 e tipo IO.=

Il peso di ciascun tipo di traliccio è pertanto risultato il seguente: trave traliccio TT1 = Kg. 112,000

 " " TT2 = " 153,000

 " " TT3 = " 213,000

 " " TT4 = " 104,000

 " " TT5 = " 161,000

forchetta per attacco TT4 e TT5 = " 36,000

- montanti per l'orditura,

 mont. tipo 9 = " 4,850

 " IO = " 2,150.

Si è proceduto inoltre, alla pesatura della lamiera grecata di acciaio zincato del tipo EGB500 spess. $\frac{m}{m}$. IO, relativa alla copertura del portico. Il peso per ogni mq. della suddetta lamiera è risultato mediamente di kg. IO,880.=

p. l'Impresa

G. Paiano

I.V.A.P. s.p.a.
BARI - Via Medugno 1. tel. 4-200

Tram. 125000

p. I.I.S.E.S.

M. Cavaniglia

Visto: Il Direttore dei Lavori
(dr. ing. R. Tiberini)

R. Tiberini