

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione del 9° Lotto Case Popolari in
Brindisi - Quartiere C.E.P. -

Legge 2/7/1949, n.408 - Esercizio 1956/57 e 1957/1958

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - RAVENNA -

Importo lordo a base d'asta £. 137.930.000

- " netto ribasso del 7,85% " 127.102.495

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno nove del
mese di novembre in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA - Diretto-
re dei Lavori - unitamente al Geom.Marcello ZANOTTI
in rappresentanza dell'Impresa.=

VISTO il contratto n.2022 del 5/5/1959 registrato a
Brindisi il 16/5/1959 al n.2017 mod.I vol.113;

VISTO il verbale di consegna in data 1/7/1959 che fis-
sava per il giorno 30/8/1959 la ultimazione
dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 20/8/1960;

VISTO che il Comune di Brindisi ha provveduto a fis-
sare le quote necessarie per dare luogo ai

lavori di sistemazione esterna ed impianti di fognatura;

CONSIDERATO che sono quindi venute a cessare le cause che avevano determinata la sospensione dei lavori.=

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni undici e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno diciannove del mese di novembre.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

CONSORZIO RAVENNA COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO

UFFICIO IN BARI

Devo *Merullo*

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALARINO)

