

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in Ceglie Messapico.-

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello nato il 27.11.1906 in
Oria (Brindisi)

Importo a base d'asta. L.58.600.000=

Importo al netto del ribasso 0,60% . . . " 58.248.400=

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno nove del mese di gennaio nel Cantiere dei Lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'impresa CORRADO Pier Marcello ;

VISTO il contratto n.4242 del 10.10.1963 reg.a Brindisi il 14.10.1963 al n.717 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 15.10.1963;

VISTO il verbale di proroga del 13.10.1964 che porta la scadenza dei lavori al 12.1.1965;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una perizia suppletiva per il completamento dei lavori di sistemazione esterna;

ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata la suddetta perizia.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni tre.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'Impresa IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO PIER MARCELLO) (Dott.Ing.Giovanni ROMA)

f.to:Corrado Pier Marcello-f.to:Dott.Ing.Giovanni ROMA

V i s t e:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

f.to:illeggibile

Per copia conforme

Brindisi, li - 7 MAR 1966

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Adv. Vincenzo Palma)

