

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

X

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in FRAN-
CAVILLA FONTANA - Quartiere S.Lorenzo - Palazzine n.2
per n.12 alloggi - Legge 14.2.1963, N.60 - P.I.1964,
Cantiere 3841.=

IMPRESA: Geom.Ignazio CASTRIGNANO -Fasano- nato il 26
novembre 1933 a Monopoli (Bari).=

IMPORTO: a base d'asta L. 79.776.288.=

" al netto del ribasso d'asta

del 3,92% " 76.649.057.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno tre
del mese di dicembre nel cantiere dei lavori suddet-
ti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Geom.Ignazio CASTRIGNANO;

VISTO il contratto n.5592 del 27.4.1973 registrato
a Brindisi il 27/4/1973 al n.1761 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna del 18/5/1973;

VISTO il verbale di sospensione del 4/5/1974;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 15

novembre 1974 che fissava la nuova scadenza dei lavori per il giorno 19/12/1974;

CONSIDERATO che sono in corso di redazione due perizie suppletive per lavori di variante e miglioramento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Integrato GESCAL dell'I.A.C.P. di Brindisi;

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori, ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena lo stesso Consiglio avrà approvato le predette perizie e saranno stipulati i relativi atti aggiuntivi all'appalto principale.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 16 (sedici).=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Ignazio CASTRIGNANO) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

