

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI costruzione di una palazzina di Case per

Lavoratori in BRINDISI - Cant.16481 - Coope-

rativa "VENERE", - Impianto di riscaldamento-

IMPORTO dei lavori L. 3.250.000.=

IMPRESA : Ing.Felice ANCORA = TORINO = e per essa

il Signor Avv.Saverio STICCHI giusta pro-

cura N° 17602 di rep. del 3/4/1952 per No-

tar Guglielmo TEPPATI = TORINO =

VERBALE DI PROVA PRELIMINARE DI CIRCOLAZIONE TENUTA

E RILATAZIONE

L'anno millenovecentosessantatrè il giorno venti
due del mese di gennaio in BRINDISI.=

I sottoscritti Direttori dei Lavori con l'assi-
stenza del Geom.Giovanni GUADALUPI in rappresen-
ta dell'I.A.C.P. di Brindisi, previo avviso all'Im-
presa precitata, sono convenuti sul luogo dei lave-
ri di che trattasi, ove hanno rinvenuto il Sig.Avv.
Saverio STICCHI, procuratore dell'Impresa.=

Con la scorta del contratto e alla continua pre-
senza dell'intervenuto, ha portato la temperatura

dell'acqua in partenza della caldaia a 80° c., mantenendola a tale temperatura per il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto l'impianto. Raggiunto nella rete lo stato di regime col detto valore di 80° c., hanno constatato che l'acqua calda arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto. =

Procedutosi al controllo delle temperature nei singoli vani, previo periodo di normale preriscaldamento si è accertato quanto segue :

- a) temperatura in tutti gli ambienti abitabili superiore a 18° c. (precisamente gradi 18);
- b) temperatura nei bagni superiore a 20° c. (precisamente gradi 20). =

Pertanto il risultato della prova è da ritenersi positivo. =

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

IL RAPPRESENTANTE DELL'I.A.C.P.

(Geom. Giovanni GUADALUPI)