

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in "O S T U N I" - Legge 30 dicem
bre 1970 N° 1676 -

IMPRESA : Nicola PUTIGNANO - Noci (Bari) -

Importo a base d'asta £. 138.100.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,20% £. 129.537.800.=

Importo netto perizia suppletiva e

di variante..... £. 9.910.000.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 2

L'anno millenov-ecentosettanta il giorno quattor
dici del mese di dicembre nel Cantiere dei lavori sud
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori;

VISTO il contratto N° 5226 del 30/ 12/ 1968 registra
to a Brindisi l'8/1/1969 al N° 63 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/ 1/ 1969 che
fissa per il giorno 9 gennaio 1970 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 20/ 1/ 1969;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 29/5/1969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori N° 2 del
28/ 4/ 1970;

VISTO il noto N° 775 del 6/ 10/ 1970 del Provvedito-
rato Regionale alle OO. PP. di Bari;

VISTO la Provveditoriale N° 26422 del 10/11/1970 che
approva la perizia suppletiva e di variante;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto
che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osser-
vare in merito alla ripresa dei lavori che si inten-
de avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponi-
bili giorni 21 (ventuno) e pertanto l'ultimazione de-
finitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno tre del
mese di gennaio dell'anno millenovecentosettantuno.=

Dal che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-
ti.=

L'IMPRESA

(Nicola PUTIGNANO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. UFF. Com/te U.G. VALLARINO)