

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI BRINDISI PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Quartiere S. Elia-Fabbricato n°8 - Alloggi n°56-

Vahi con.349

Legge 22/10/71 n°865 ART.68 - CANALE B.

Impresa Todisco Giovanni da Brindisi

Importo a base d'asta.....£.561.860.000=

Importo comprensivo d'aumento d'asata.£.784.974.719=

Contratto:n°5675 del 26/9/75 reg. a Brindisi l'1/10/75

al n°9594 Mod. II.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno ventonove del mese di gennaio, in Brindisi.

Il sottoscritto dott.ing. Antonio Longo, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig. Todisco Giovanni titolare dell'impresa,

-Visto il verbale di consegna dei lavori in data 28/5/1975, che fissava l'ultimazione dei lavori per il 17.11.1976;

-Visto il verbale di ^{Sospensione} ~~ripresa~~ dei lavori n°1, in data 28/5/75;

-Visto il verbale di ripresa dei lavori n°1 in data 31.8.1975 che fissava l'ultimazione degli stessi per il

il 20/2/1977;

-Visto il verbale di sospensione n°2, in data 13/10/1975;

CONSIDERATO: che sono venute a cessare le cause e le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori, ha convenuto che i lavori si possono riprendere alla data odierna e che devono essere ultimati entro il giorno 7.6.1977.

L'impresa dichiara di non avere nulla da osservare a quanto sopra e di accettare "in toto".

Dal che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalla parte.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(DOTT. ING. ANTONIO LONGO)

IL DIRETTORE TECNICO

(DOTT. ING. ANTONIO LONGO)

IL PRESIDENTE

(DOTT. RAFFAELE FISCHETTO)

