

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune
di Brindisi - Quartiere S.Elia Est - Fabbricato 2/a

LEGGE 22.10.1971, n.865 e 27.5.1975, n.166 -

IMPRESA: Giuseppe DE GENNARO da Bari -

IMPORTO a base d'asta£. 453.120.000.=

CONTRATTO n.5722 del 22.9.1976 reg. a Brindisi il
5.10.1976 al n.3950 Mod.I° -

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.3

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno venti=
sette del mese di febbraio in Brindisi, il sotto=
scritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità
di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig. Giusep=
pe DE GENNARO, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
29.3.1976 che fissava l'ultimazione degli stessi
per il 23.3.1977;

- VISTO il verbale di spensione dei lavori n.1
del 2.4.1976;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 del
23.11.77;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2
del 2.2.1978;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 del 28.3.1978;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.3 del 13.11.1978;
- CONSIDERATO che sono venuti a cessare le cause e le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori.

ORDINA

che i lavori siano ripresi alla data odierna e che devono essere ultimati entro il giorno 22/4/1979.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito, fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 55 (cinquantacinque) naturali e consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Giuseppe DE GENNA)

Ing. Antonio LONGO)

