

9

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

===

Lavori di costruzione del 5° e 6° lotto di case popolari in Francavilla Fontana.

Legge 2/7/1949, n. 408 - Esercizio 1957/58

Impresa: Schiavone Lorenzo - Fasano

Importo contrattuale                      L.     38.827.800

==

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno sei del mese di luglio nel cantiere dei lavori suddetti.

I, sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei lavori:

VISTO il contratto n. 1798 del 3/7/1958 registrato a Brindisi il 7 luglio 1958 al n. 32 mod. I vol; 111;

VISTO il verbale di consegna in data 12/7/1958;

CONSIDERATO che è in corso una perizia suppletiva per lavori di sistemazione esterna resi necessari durante la esecuzione dei lavori di costruzione sopraindicati;

Ha dichiarato sospesi i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata l'accennata perizia suppletiva.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo ancora utili giorni cinque.

Dal che si è redatto il presente verbale che, provvisoria lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Lorenzo SCHIAVONE)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Schiavone Lorenzo*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo VALIARINO)

