

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di riparazione infissi esterni, tinteggiatura e verniciatura ai Lotti
13°, 14°, 16° e 17° in OSTUNI - Largo Risorgimento.=

Impresa LEGROTTAGLIE Francesco - Fasano -

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 6 novembre 19 68

CONTRATTO in data 12/6/1968 N° 5178 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 15/6/1968
 al n° 1996 Mod. I. =

data N.

Importo del progetto a base d'asta . L.		2.800.000.==	Data della consegna . .	7/ 8/1968
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,50</u> per cento . . . L.		2.646.000.==	Data dell'incominciamento dei lavori	7/ 8/1968
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . E.			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	6/11/1968
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più . .	
	» sorveglianza e dir. »		» » meno . .	
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	31	Tinteggiatura esterna mq.	4.135,52	100==	413.552,==	
2	37	Tinteggiatura vani scala ed infissi di pertinenza N°	8	30.000=	240.000,==	
3	2/6	Piccola riparazione fine stre con scuri mq.	484,84	850=	412.114,==	
4	18	Piccola riparazione persiane avvolgibili "	102,20	900=	91.980,==	
5	14	Piccola riparazione di portoni e porte terrazza "	45,03	800=	36.024,==	
6	2	Piccola riparazione di finestre a semplice telaio mq.	155,85	600=	93.510,==	
7	10	Piccola riparazione di persiane alla romana "	205,32	850=	174.522,==	
8	33	Dipintura ad olio infissi "	2.138,15	400=	855.260,==	
9	34	Dipintura ad olio ringhiere ml.	557,86	300=	167.358,==	
S O M M A N O					L.	2.484.320,==
a dedurre il ribasso d'asta del 5,50%					"	136.637,60
RESTANO NETTE					L.	2.347.682,40
a dedurre l'importo dei certificati emessi :						
N° 1 del 5/10/1968					L.	450.000,==
" 2 " 9/12/1968					"	1.650.000,==
Sommano acconti					L.	2.100.000,==
RESTA IL CREDITO ALL'IMPRESA IN					L.	247.682,40
=====						
BRINDISI, 3/1/1969,=						
L'IMPRESA			IL DIRETTORE DEI LAVORI			
(LEGROTTAGLIE, Francesco)			(Dott.Ing. Giovanni ROMA)			
<i>Legrotaglie</i>			<i>[Signature]</i>			
			Visto:			
			IL PRESIDENTE			
			(Gr. D. Com/te U.G. VALLARINO)			