

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

452
Prot. N. _____

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

6351
DELIBERAZIONE N. _____

OGGETTO: LEGGE 457/78 - IV° BIENNIO - LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI E.
R.P. IN CAROVIGNO - P.I. N. 002/118/1 - IMPRESA: EDIL.SAR.TOM.
S.R.L. DA FASANO - LIQUIDAZIONE PREMIO DI ACCELERAZIONE PER
ANTICIPATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI. =

L'anno millenovecentottanta otto il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO ore 11,00
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G.B. Casimiro, n. 27.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'assistenza dell'ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, Incaricato della redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato con D.P.G.R. n. 84 dell'11/2/86

PREMESSO:

- Che con contratto n. 6130 del 22/7/87, registrato a Brindisi il 14/9/1987 al n. 3866, Mod. I°, all'Impresa EDIL.SAR.TOM. S.r.l. da Fasano, furono affidati i lavori in oggetto;
- Che l'ultimazione degli stessi lavori era fissata per il 5/9/1988;
- Che in data 29/2/88 veniva accertata l'ultimazione dei lavori, con sei mesi di anticipo rispetto alla predetta scadenza contrattuale;
- Che essendosi verificate le condizioni enunciate nel deliberato della Giunta Regionale n. 4376 dell'1/6/81 ed in conformità alla Deliberazione n. 917 del 26/3/85, spetta all'Impresa EDIL .SAR.TOM. S.r.l. il "premio di accelerazione";
- Che è stata predisposta apposita perizia per il calcolo di detto "premio di accelerazione", approvata dalla Commissione Tecnica dell'I.A. C.P., nella seduta del 16/5/88 e autorizzata dall'Assessorato all'Urbanistica ed E.R.P. della Regione Puglia con nulla-osta n.ro 13109 del 22/6/88, da cui è scaturito un importo di L. 114.768.000.= oltre a L. 8.033.760.= per spese generali e L. 11.775.197.= di I.V.A. per

un totale di L. 126.543.197.==;

- ACCERTATA la regolarità degli atti in questione e ravvisata la necessità di addivenire alla relativa liquidazione a favore della suddetta Impresa, non sussistendo motivo di impedimento alcuno;
- Sentito il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale, espresso ai sensi di legge;

DELIBERA

- = DI APPROVARE la liquidazione del "premio di accelerazione" per anticipata ultimazione dei lavori all'Impresa EDIL.SAR.TOM. S.r.l. da Fasano, relativa ai lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. in CAROVIGNO, legge 457/78 - IV° Biennio * P.I. N. 002/118/1, per un importo di L. 114.768.000.== oltre a L. 8.033.760.== per spese generali e lire 11.775.197.== per I.V.A.;
- = DI IMPUTARE la suddetta spesa sull'art. 02 - Tit. II° - Cat. 10° - Capitolo 03 del Bilancio di Previsione 1988, regolarmente approvato dall'I.A.C.P. con delibera n. 6206 del 27.4.88 e allo stato all'esame del Consiglio Regionale, avente per oggetto: "interventi costruttivi finanziati dal C.E.R.) G.S.) - corrispettivi di appalto per costruzioni in corso" con uno stanziamento sufficientemente disponibile.==

ALLEGATI:

- Copia verbale ultimazione lavori.
- copia della perizia.
- copia della relaz. del D.L.==
- copia del Q.T.E. di variazione.==

Visto: per l'impegno di spesa
IL COORDINATORE DELL'AMMINISTRAZIONE
(Dott. Tullio RUGGIERO)

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 603 Il 29/7/88

Il Comitato regionale di controllo nella seduta
del 29/7/88, pronuncia:

Non neppure

IL SEGRETARIO
P.to Dott.ssa Isabella Perfido

IL PRESIDENTE
P.to Dott. Vittorio Masiello

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Commissario Straordinario e dal Segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
P.to Dott. Ing. Erminio ELIA

IL SEGRETARIO
P.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il giorno di mercato 30 GIU. 1988

IL COORDINATORE GENERALE
P.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

VISTO:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO

Per copia conforme



Tr. C. S. N. 30 GIU. 1988
IL COORDINATORE GENERALE
(P.to Dott. Ing. Antonio LONGO)