

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Legge 14.2.1963, N.60 - Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Quartiere S, Elia -
P.I. n.1312 - Cant.3151 - Lotto A/2.=

IMPRESA: Luigi SARDELLA e Figli s.r.l. - Fasano.=

IMPORTO a base d'asta L. 594.139.792.=

" al netto del ribasso d'asta

del 10,38% L. 532.468.081.=

CONTRATTO n.5570 dell'8.8.1972 registrato a Brindisi
il 9.8.1972 al n.1749 Mod.I.=

VERBALE di PROROGA
=====

L'anno millenovecentosettantadue il giorno ventiset-
te del mese di Dicembre in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Luigi SARDELLA e
Figli;

VISTO il verbale di consegna in data 24.7.1972;

VISTO il contratto di cui in epigrafe;

VISTO la nota dell'Impresa datata 11.10.1972;

VISTO la delibera Consiliare n.371 del 22.12.1972;

CONSIDERATO che l'Impresa a seguito delle condizio-

ni atmosferiche sfavorevoli, l'Impresa ha avanzato richiesta di proroga di giorni 60 (sessanta).=

Il Direttore dei Lavori in esecuzione della delibera Consiliare n.371 del 22.12.1972;

RITENUTE valide le ragioni addotte, accorda la richiesta di proroga di giorni 60 (sessanta) fissando il termine di scadenza per il giorno quindici del mese di marzo millenovecentosettantaquattro.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Luigi SARDELLA e Figli) (Dott.Ing.Antonio LONGO)

Fusella
Visto:

[Signature]
IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

