

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Ostuni

cantiere 6265 - pratica 13040

Impresa Spicchia Vitantonio e figlio Cataldo

70 STATO ^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20 novembre 1953

CONTRATTO in data 6/2/1953 n. _____ approvato reg. a Brindisi il 2/3/1953

al n. 2216 mod. II vol. 108

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	37.370.000	Data della consegna	16/3/53
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 05 per cento	>	36.977.615	Data dell' incominciamento dei lavori	16/4/53
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	>		Scadenza del tempo utile per l' ultimaz. dei lavori	10/3/54
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori impreved.			
	> lavori ad economia		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> sorveglianza e dir.			
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			> > in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A/MISURA				
1	37	scavo di sbancamento mc.	611,35	550,=	336.242,50	
2	38	" " terra "	314,31	780,=	245.161,80	
3	41	" " roccia "	34,92	1800,=	62.856,=	
4	46	calcestruzzo a 200 "	357,83	5900,=	2.111.197,=	
		sommamo lavori a misura				2.755.457,30
		B) LAVORI A FORFAIT				
5	11	Cap.Spec.Rustico 99x0,48°/°x33.940.000			16.128.288,=	
6	11	Cap.Spec.Tramezzi e intonaci 40°/°x8°/°x33.940.000			1.086.000,=	
7	11	Cap.Spec.Pavimenti,opere in marmo 70°/°x10°/°x33.940.000			2.375.800,=	
8	11	Cap.Spec.Impianto idrico-sanit. 66°/°x9°/°x33.940.000			2.016.036,=	
9	11	Cap.Spec.Intonaco esterno,ringhiere 50°/°x6°/°x33.940.000			1.018.200,=	
		sommamo lavori a forfait				22.624.324,=
		sommamo lavori a misura e forfait				25.379.781,30
		a dedurre il ribasso dell,1,05°/°				266.487,70
		restano nette lire				25.113.293,60

IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE
(Gente Ubaldo Vallarino)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Stancich