

5

GESTIONE I.N.A.-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento di case per lavoratori in
Brindisi - Cant. 11251 - Lotto VI - Rione Commenda
Ovest.

IMPRESA : SERAPINI Giovanni - Lecce -

Importo lordo approvato L. 41.101.071

" contrattuale con l'aumento

del 13.50% L. 46.649.716

ORDINE DI SERVIZIO N. 1

L'anno millenovecentosessanta il giorno quattro del
mese di Aprile in Brindisi.

Il sottoscritto Dott. Ing. Franco CELLIE Direttore
dei lavori:

VISTO il verbale di consegna del cantiere e dei mate
riali in data 28.3.1960

ESEGUITA una visita delle palazzine per accettare i
lavori che si dovranno eseguire.

CONSIDERATO che per poter procedere alla esecuzione
di detti lavori é necessario provvedere prima alla
rimozione delle tavole rimaste incastrate nelle gole
dei gocciolatoi dei fabbricati 8 e 10; alla creazio

ne di incastri per le velette tra i pilastri di pro-
spetto dei fabbricati 8-9-10 e 5 ; alla ripresa e
chiusura di piccoli tratti di tramezzi all'ultimo
piano del fabbricato 5, alla demolizione e ricostru-
zione della rampa di scala di smonto al 1° piano del
fabbricato n. 5 che risultava nettamente spezzata a
metà lunghezza, alla pulizia, comprendente accata-
stamento, discesa e trasporto alle discariche, dei
detriti e materiali di rifiuto vari esistenti in tut-
ti gli alloggi già pronti delle palazzine 3-6- e 7
e parte della palazzina 10 in modo da renderli decen-
ti ed idonei ad essere consegnati agli assegnatari
nonché alla esecuzione di ogni altro lavoro che di
volta in volta si renderà necessario eseguire per po-
ter procedere alle opere di completamento;

CONSIDERATO che i suddetti lavori andavano eseguiti
dalla fallita Impresa Antonucci Alberto e che la loro
esecuzione non risulta compresa in nessun preventivo,
VISTO il mandato avuto dall'Ingegnere Collaudatore
con il verbale di visita del 30.3.1960 per i suddet-
ti lavori

ORDINANZA

all'Impresa SERAFINI Giovanni di Lecce, subentrata
alla fallita Impresa Antonucci Alberto con approva-
zione della Sezione INA-CASA del 25.3.1960, la ese-

cuzione di tutti i lavori di cui alla precedente
narrativa.

Resta convenuto che per i lavori di cui al presente
ordine di servizio, saranno compilate note in eco-
nomia che saranno consegnate al Signor Collaudatore
perché le addebiti sul saldo dell'Impresa Antonucci
Alberto.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale
viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Scipio / iovan-

francesco tellis



VISTO:

IL PRESIDENTE

(Ubaldo G. VALLARINO)

VISTO:

IL COLLAUDATORE

G. Baroni