

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori agricoli dipendenti in Cisternino - Legge 30/12/1960

n°1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA: Soc. Coop. CO.RE.FA. - FASANO -

Importo a base d'asta2.50.030.000

Importo netto del ribasso del 3,75% ... 48.173.125

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anne millenovecensessantasei^{to} il giorno venti del mese di novembre nel cantiere dei lavori suddetti.- Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n°4759 del 4/7/1966 registrato a Brindisi il 6/7/1966 al n°1220 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 2 agosto 1966 che fissava per il giorno 27 luglio 1967 il termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione perizia di variante ubicazione planimetrica delle palazzine.-

Il sottoscritto Direttore Tecnico dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata la succitata perizia.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni duecentocinquanta (250).-

Di quante sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritta dalle parti.-

L'IMPRESA: IL DIRETTORE DEI LAVORI:
(Sec. Coop. CO.RE.FA.) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)
Coop. Edil. "CO.RE.FA." - PASANG
Il Presidente
P. Confalone

V i s t o: IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Am. te U.C. VALLARINO)

