

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI

S.Elia Est - Lotto G - Alloggi n.54 - vani
convenzionali 210.=

LEGGE 16/10/75, n.492 - art.4 - 3° comma - P.I.
n. 001/48/1.=

IMPRESA: SARDELLA Tommaso - FASANO -

IMPORTO: a base d'asta £. 495.600.000=

" al netto del ribasso

d'asta del 5,42% £. 468.242.880=

CONTRATTO in data 14/6/77, n.5757 di repertorio, re
gistrato a Brindisi il 22/6/77 al n.2509
mod.I°.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 3

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno sedici del mese di Gennaio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig. SARDELLA Tommaso, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 21 Luglio 1977;

- VISTO il verbale di sospensione n.1 del 25/7/77;

- VISTO il verbale di ripresa n.1 del 3/11/1977;
- - VISTO il verbale di sospensione n.2 del 4/12/77;
- VISTO il verbale di ripresa n.2 del 15/5/78;
- CONSIDERATO che la pioggia torrenziale e le gelate non permettono di eseguire nessuna categoria di lavori;
- CONSTATATA l'impraticabilità dei luoghi in cui sorge il cantiere poichè i lavori non possono procedere utilmente a regola d'arte, ne dispone la sosensione fino a quando le condizioni meteorologiche non permetteranno la ripresa.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare, fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 96 (novantasei) in totale.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA
(Tommaso SARDELLA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Errico ORTESE)

