

10

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

41208 - Lavori di costruzione di Case per Lavoratori
in Brindisi - Via Dalmazia - Cant.17001 - Cooperati-
va "MINERVA" -

Impresa: MORELLI Antonio - Trepuzzi -

Importo a base d'asta L.....L.24.590.000.=

Importo netto del ribasso del 5,80%..." 23.163.780.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno cin-
que del mese di Marzo in Brindisi.=

I sottoscritti Dott.Ing.Giuseppe MARASCO e Pietro
PIZZOLANTE, Direttori dei Lavori, unitamente all'Im-
presa nel cantiere dei lavori suddetti;

VISTO il verbale di consegna in data 4.7.1960;

VISTO il verbale di sospensione del 13.6.1961;

VISTO la perizia suppletiva del 6.6.1961;

VISTO il telegramma del 16.1.1962.n°41208/PS che ap-
prova la suddetta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n°3957 del 14.2.1962;

CONSIDERATO che, per effetto dell'avvenuta approva-
zione della perizia suppletiva, sono venute a ces-

sare le cause che avevano determinato la sospensio
ne.=

I sottoscritti Direttori dei Lavori hanno convenu
to che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osserva
re in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponi
bili giorni sedici e quindi l'ultimazione defaniti
va dei lavori dovrà avvenire il giorno 20 Marzo 1962.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viêne sottoscritto dalle
parti.

- L'IMPRESA

(MORELLI Antonio)

LA DIREZIONE LAVORI

Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

Comm. C. Ubaldo G. VALLARINO)

