

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione dell'8° Lotto di Case Popolari in Brindisi - Quartiere CEP -

Legge 2.7.1949, n°408-Esercizio 1956/57 e 1957/58 -

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di

Produzione e Lavoro - RAVENNA -

Importo contrattuale.....L.122.535.320.=

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE RAMPE

DI SCALA

L'anno millenovecentosessantadue il giorno trentuno del mese di Gennaio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Vito Savino e alla presenza dell'Ing.Erminio ELIA in rappresentanza del Genio Civile e del Geom.Marcello Zanotti in rappresentanza dell'Impresa, ha proceduto alla prova di carico delle rampe di scala costruite dalla predetta Impresa.

La prova è stata eseguita sulla 1ª rampa di passaggio al 1° piano della palazzina n.4 Scala B.

Le caratteristiche della rampa caricata sono le seguenti:

lunghezza ml.3,35; larghezza ml.1,10 armatura a so-
letta appoggiata, cemento tipo 680.

Essendo prescritto dal Capitòlato Speciale di Appal-
to un sovraccarico accidentale di kg.400/mq. si è
proceduto a caricare, con n.44 sacchetti di cemento;
l'intera rampa per la larghezza della stessa, pari
a ml.1,10 e per un peso complessivo quindi di kg.2200

Carico preseritto: $3,35 \times 1,10 \times 400 = \text{kg. } 1472$

Carico di prova.: $3,35 \times 1,10 \times 600 = "$ 2208

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti
risultati:

Lettura a rampa scarica: Ore 10,50 del 31.1.62 = 0,00

" " " carica: " 11,00 " " = 0,10

" " " " : " 16,15 " " = 0,15

Lettura dopo lo scarico: " 16,30 " " = 0,02

" " " " : " 16,50 " " = 0,00

Freccia totale: 0,15

Freccia elastica: 0,15

Freccia permanente: 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che vie-
ne sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNA COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

per il GENIO CIVILE