

Istituto Autonomo Per Le Case Popolari Della Provincia

Di Brindisi

LAVORI di costruzione di n°60 alloggi di ERP nel Comune di Francavilla Fontana-Legge n°457/78 - Completamento 3° Biennio - P.I.n°008/101/1.

IMPRESA: EDI.CO.M.S.r.l. da Bari

CONTRATTO n°6111 del 27/8/1984, registrato a Brindisi in data 27/8/1984 al n°4423 Mod.I.

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE E PROVA IDRAULICA A FREDDO E CALDO DEGLI IMPIANTI TERMICI ED IDRICI.

L'anno millenovecentoottantasette il giorno diciotto del mese di febbraio, sul cantiere dei lavori suddetti, si sono trovati:

- il Geom. Vincenzo PIERRI, dello IACP di Brindisi, in rappresentanza della Direzione dei lavori;

- L'ing. Filippo DE CRISTOFARO, direttore tecnico dei suindicati lavori, in rappresentanza dell'Impresa EDI.CO.M.S.r.l. da Bari;

per procedere, con l'assistenza della Ditta esecutrice degli impianti idrici e termici, autonomi, delle scale "A-G", dell'intervento indicato in oggetto, riscontrando;

- CHE i materiali impiegati, per entrambi gli impianti, rispondono alle caratteristiche di quelli previsti in contratto;

- CHE gli impianti, sottoposti ad una pressione di sei atmosfere, non hanno dato luogo, durante la durata delle prove, né a perdite e né a deformazioni temporanee e permanenti;
- CHE dopo aver portato la temperatura dell'acqua in caldaia a 90°, si è constatato che l'acqua stessa arrivava in tutti i corpi scaldanti;
- CHE, per quanto attiene il vaso di espansione, si è constatato la perfetta funzionalità dello stesso;
- CHE le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti.

Per quanto sopra, si è redatto che la prova è da ritenersi positiva.

Pertanto, si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto dagli intervenuti.

Per L'Impresa

Per La Direz. Lavori

(Ing. Filippo DE CRISTOFARO) (geom. Vincenzo PIERRI)



VISTO: L'Ingegnere Capo:

(Dott. Ing. Antonio LONGO)