

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento degli alloggi popolari
nel Comune di BRINDISI - Via Michelangelo Buonarroti - Lotti 17° - 18° -
19° - 20° -

Impresa : LAGALLA MARIO - Squinzano (Lecce) -

1° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20 - 11 - 19 78

CONTRATTO in data 22/5/1978 n. 5835 REGISTRATO a Brindisi il 23/5/1978 al
n.1912 Mod.I°

Importo del progetto a base d'asta	L.	56.570.000.=	Data della consegna	28/12/77
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,33</u> per cento	L.	55.817.619.=	Data dell'incominciamento dei lavori	28/12/77
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	15/7/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	137
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	29/11/78
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
	»			
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
1	148	Rivestimento esterno pla- stico graffiato ecc. mq.	3.070,76	5.200.=		15.967.952.=
2	150	Rivestimento plastico su vecchi intonaci ecc. "	4.881,67	4.000.=		19.526.680.=
3	291	Dipintura infissi in le- gno esistenti "	2.320,99	1.000.=		2.320.990.=
4	286	Tinteggiatura a tempera "	2.547,35	500.=		1.273.675.=
5	293	Tinteggiatura con idro- pittura "	1.656,31	1.600.=		2.650.096.=
6	289	Dipintura di ringhiere di balconi, scale ecc. "	696,13	1.300.=		904.969.=
7	284	Dipintura olio su intona- ci per zoccolatura "	839,28	1.550.=		1.300.884.=
8	292a	Dipintura a base di resi- ne plastificanti esterne ecc. "	391,68	1.850.=		724.608.=
9	20	Smontaggio di tegole ecc."	112,==	1.500.=		168.000.=
10	66	Manto di tegole alla mar- sigliese "	112.==	2.700.=		302.400.=
					S O M M A N O	L. 45.140.254.=
<u>A detrarre:</u>						
il ribasso d'asta dell'1,33%					"	600.365.=
					RESTANO NETTE	L. 44.539.889.=
					 DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Antonio LONGO)	