

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori agrico-
li dipendenti in CISTERNINO - Legge 30/12/1960, nùme-
ro 1676 - Esercizio 1966

IMPRESA: Soc. Coop. CO.RE.FA. - FASANO

Importo a base d'asta £. 50.050.000

" al netto del ribasso del 3,75% " 48.173.125

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno uno del
mese di giugno nel cantiere dei lavori suddetti.---

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto n.4759 del 4/7/1966 registrato a
Brindisi il 6/7/1966 al n.1220 Mod.I;

VISTO il Verbale di consegna in data 2/8/1966 che
fissa per il giorno 27 luglio 1967 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 20/11/1966;

VISTO la Provveditoriale n.6126 del 20/2/1967 che ap-
prova la perizia di variante planimetrica non-
chè approvazione del Comune di Cisternino nu-
mero 3857/10/10/5 del 30/5/1967 in virtù della

Legge 28/2/1967 n°105;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
determinarono la sospensione dei lavori;

Il Sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto
che i lavori medesimi possono essere ripresi.--

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla ripresa dei lavori, che decorre
da oggi, rimanendo disponibili giorni duecentocin-
quanta (250), per cui la scadenza dei lavori viene
fissata per il 5 febbraio 1968.--

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.--

L'IMPRESA: IL DIRETTORE DEI LAVORI:

(Soc. Coop. CO.RE.FA.)
Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO
Il Presidente

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

S. Carpanelli



Visto: IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 28/11/1966;

VISTO la Provveditoriale n. 6182 del 30/2/1967 che ap-

prova la perizia di variante planimetrica non-

che approvazione del Comune di Grottole nu-

mero 3857/10/10/2 del 30/2/1967 in virtù della