

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN-
DISI - Quartiere S.Elia - Palazzine n.2 per n.60 al-
loggi - Legge 14.2.1963, N.60 - P.I. 1211 -C/2813/BR.

IMPRESA: Luigi SARDELLA e Figli S.r.l. - FASANO -

IMPORTO: a base d'asta L. 454.475.838.=

" al netto del ribasso d'asta

del 2,62% " 442.568.571.=

" netto I^a perizia suppletiva " 6.660.792.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentosettantadue il giorno dodici
del mese di dicembre nel cantiere dei lavori suddetti:

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore dei
Lavori, unitamente al Sig.Francesco SARDELLA in rap-
presentanza dell'Impresa.=

VISTO il verbale di consegna del 15.11.1971 sotto
riserva di legge registrato a Brindisi il 26.11.1971
al n.10646 Mod.I;

VISTO il contratto n.5425 del 2.12.1971 registrato
a Brindisi il 6.12.1971 al n.2369 Mod.I;

VISTO l'ordine di servizio n.1 del 4.11.1972 che.

scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO la prima perizia suppletiva, per opere di fondazione, del 26.9.1972 di nette L. 6.660.792;

VISTO il verbale di sospensione n.1 del 29.9.1972;

VISTO l'approvazione della predetta perizia come da delibera n.366 dell'8.10.1972;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5578 del 7.11.1972 di nette L.6.660.792, registrato a Brindisi il 9.11.1972 al n.2318 Mod.I;

VISTO il verbale di ripresa n.1 del 13.11.1972 che fissa il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 27.12.1972;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una seconda perizia per lavori di completamento attrezzatura area dell'importo netto di L.2.609.784.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena approvata la perizia suddetta.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni quindici.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=



p. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministratore Unico

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

(Francesco SARDELLA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele PISCHETTO)

