

Ministero dei Lavori Pubblici
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PER LA PUGLIA
B A R I

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI STATALI - ESERCIZIO 1959-1960

(Legge 2.7.1949 n.408)

LAVORI di costruzione di un fabbricato per dipendenti della Pubblica Sicurezza e dell'Arma dei Carabinieri in Via Pontinia - BRINDISI - Opere murarie, fornitura apparecchi sanitari, impianto autoclave e sistemazione piazzali esterni.

RELAZIONE INTEGRATIVA

DI COLLAUDO ACCLARANTE I RAPPORTI TRA L'ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI STATALI-ROMA -

PREMESSO:

- Che il Ministero dei LL.PP. ha concesso ai sensi della Legge 2.7.1949 n.408, un contributo costante per 35 anni nella misura del 4% sulla spesa di L. 1.500.000.000 di cui L. 126.000.000 per i lavori di costruzione di un fabbricato per dipendenti della P.S. e Carabinieri in Via Pontinia - Brindisi - giusta D.ti Ministeriali di concessione di contributo in data 4/6/1960 n.3086.3614 e in data 31.5.1961 n.2916;
- Che il progetto redatto dall'INCIS di Roma fu approvato con il D.M. 13.3.1961 n.610 - Div.16^;
- Che per la realizzazione dei lavori di cui sopra, l'INCIS di Roma ha contratto un mutuo con la Cassa DD.PP. per l'importo di L. 1.500.000.000 pari cioè alla spesa ammessa a contributo, estinguibile in 35 annualità al saggio del 5,80%;
- Che il mutuo sopra menzionato, come innanzi specificato, è assistito dal contributo da parte dello Stato ai sensi della Legge 2.7.1949 n. 408;
- Che i lavori in oggetto indicati ed afferenti le opere murarie, a seguito di gara esperita dall'INCIS di Roma in data 20.1.1961, furono aggiudicati all'Impresa Giorgio SERVILLO da Afragola, con il ribasso del 9,56%

- Che i lavori di cui trattasi, affidati all'Impresa sopracitata con contratto 10.7.1961 e consegnati il 31.5.1961, sono stati dichiarati ultimati il 15.5.1963;
- Che i lavori afferenti la fornitura degli apparecchi sanitari a seguito di gara esperita in data 30.5.1962, furono aggiudicati all'Impresa stessa Giorgio SERVILLO con contratto 31.8.1962 e consegnati il 25.6.1962, sono stati dichiarati ultimati il 30 luglio 1962;
- Che con nota n.12452 in data 11 maggio 1964 del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Puglia con sede in Bari, venne incaricato del collaudo il sottoscritto Dott. Giovanni NICOTERA, Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Bari;
- Che in data 10 novembre 1964 i lavori in parola vennero collaudati e in data 14 novembre 1964 vennero rilasciati i relativi certificati di collaudo;
- Che l'impianto di autoclave e relative opere di allacciamento furono affidati all'Impresa Alberto PINNELLINI con lettera di commissione in data 30.1.1964, n. 5981 di Rep. e consegnati il 15.2.1964, sono stati dichiarati ultimati il 14.3.1964;
- Che i lavori di sistemazione dei piazzali esterni furono affidati all'Impresa Raffaele Serio con pagamento a presentazione di fattura;
- Che i suddetti lavori in data 22 gennaio 1966 sono stati regolarmente collaudati;

A C C E R T A T O

- Che l'opera costruita corrisponde alle previsioni di progetto;
 - Che le spese afferenti alla realizzazione dei lavori sopra citati consistono:
- 1) Lavori affidati all'Impresa Giorgio SERVILLO (opere mirarie) in base al contratto 10.7.1961, eseguiti in nette (giusta atto unico di collaudo rilasciato dallo scrivente):

L. 95.152.744

2) Lavori affidati alla stessa Impresa Servillo (fornitura apparecchi sanitari) in base a contratto 31.8.1962 eseguiti in nette (giusta atto unico di collaudo in data 14.11.1964) :		2.790.502
3) Per allacciamento fognature	L.	181.310
4) Per allacciamento idrico	"	223.231
5) Per allacciamento elettrico	"	577.964
6) Per fornitura stuze Zoppas	"	1.053.200
7) Per fornitura cucine Siter	"	958.000
8) Costo area	"	11.750.000
9) Lavori affidati alla Ditta Alberto Pinnel lini (impianto autoclave) eseguiti in nette	"	1.604.500
10) Fattura - preventivo della ditta Martino DE FLORIO in data 15.5.1965 per ripatazio ne impianto sollevamento acqua	"	15.500
11) Fattura in data 1.12.964 della Ditta Raf- faele DE SERIO per lavori sistemazione piazzali esterni	"	519.787
12) Fattura in data 14.12.1964 della Ditta Raffaele DE SERIO per lavori vari	"	30.600
13) Spese di gestione il 6%	"	6.890.242
Sommano	L.	121.727.580
		=====

- Che il confronto tra le spese autorizzate e quelle effettiva-
mente eseguite dà il seguente risultato:

1) Spese autorizzate	L.	126.000.000
2) Spese finora effettuate	"	121.727.580
Differenza in meno	L.	4.272.420
		=====

SI DICHIARA

- Che la concessione del contributo fatta dal Ministero dei Lavo-
ri Pubblici all'INCIS di Roma per la costruzione di un fabbricato
per dipendenti della Pubblica Sicurezza e dell'Arma dei Carabi-

nieri in Brindisi alla Via Pontinia ha avuto effettiva realizzazione in conformità del progetto approvato e se ne determina la spesa complessiva in L. 121.727.580.-

Dopo quanto sopra premesso, si dichiara che la spesa complessiva di L. 121.727.580 è ammissibile al beneficio di legge nei riguardi del concesso contribuito.

Bari, lì 20/4/1966

IL COLLAUDATORE

(Ing. Capo Giovanni Nicotera)

PER COPIA CONFORME

IL COLLAUDATORE

(Ing. G. Nicotera)