

GESTIONE I.N.A. C A S A

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di case per lavoratori in Brindisilotto I Cantiere n. 2835Impresa Cooperativa "La Sanvitese"-S. Vito del Morra.

STATO^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19 luglio 19 51

CONTRATTO in data 8/2/51 n. 324 approvato Reg. Brindisi il16/2/51 al n. 1211 mod. I vol. 90

data N.....

Importo del progetto	L.	<u>24.100.000</u>	Data della consegna	<u>12/2/51</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,35</u> per cento	»	<u>23.051.650</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>5/2/51</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>18/2/52</u>
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.	»		
	» lavori ad economia	»	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e direz.	»		
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo di sbancamento mc.	41843	480.-	200.846	40
2	2	" " terra "	27916	650.-	181.454-	
3	16	Calcestruzzo a 200 "	40337	4900.-	1.976.513-	
4	8	Muratura tufo e carparo "	10541	5700.-	600.837-	
5	16	" tutta tufo "	81191	4000.-	3.247.640-	
6	15	Calcestruzzo a 300 "	20-	7500.-	150.000-	
7	20	Solaio misto mq.	53693	2900.-	1.557.097-	
8	33	Battuto di cemento "	150-	450-	67.500-	
9	24	Massetto "	160-	240-	38.400-	
10	94	Vespajo calcareo mc.	60-	840-	50.400-	
11	35	Rampe e pianerottoli mq.	10-	1900-	19.000-	
12	11	Muratura da cm.10 "	54824	520-	285.08480	
13	17	Ferro omogeneo Kg.	650-	110-	71.500-	
14	13	Muratura da cm.20 mc.	20-	900-	18.000-	
15	9	" tutta carparo mc.	360	8400-	30.240-	
Sommano					8.494.51220	
a dedurre il ribasso del 4,35%					369.51128	
Restano					8.125.00092	
IL PRESIDENTE (Com. di ...) <i>[Firma]</i> IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>[Firma]</i>						