



GESTIONE CASE PER LAVORATORI - ISTITUTO AUTONOMO CASE

POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI-

LAVORI: di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S. Elia- P.I. 1312 lotto B Edifici n°3

Alloggi n°62 - Vani 378 - Legge 14/2/1963 n°60

IMPRESA : Pampo Vittorio - Lecce -

IMPORTO : a base d'asta L. 428.909.437

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°3

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno quindi-
ci del mese di maggio in Brindisi nel Cantiere dei
Lavori suddetti, il sottoscritto dott.ing. Pier Fran-
cesco Pinto Direttore dei Lavori:

Visto il contratto 18/10/1972 n° 5576 di rep.registra-
to a Brindisi il 24/10/72 al n° 2217 mod.1;

Visto il verbale di consegna in data 16/8/1972;

Visto il verbale di ripresa parziale dei Lavori del
11/12/1972;

Visto l'ordine di servizio n°2 del 19/7/1973 per la
ripresa totale dei lavori;

Visto il verbale di sospensione n° 2 del 30 ott.1973;

Visto il verbale di ripresa n°2 del 10/12/1973

Visto il verbale di sospensione n°3 del 27/2/1974;

Considerato che sono cessate le cause della sospensio-
ne dei lavori

ORDINA

all' Impresa Vittorio Pampo, assuntrice dell' appalto
in argomento, la ripresa dei lavori da oggi 15 maggio
1974 - Pertanto, considerato che con il presente ver-
bale si riprendono i lavori dopo una interruzione
di 77 gg. per la impraticabilita' del cantiere cau-
sata da piogge, il termine utile per la ultimazio-
ne dei lavori resta fissato al 8 (otto) marzo 1975
L' Impresa per quanto sopra ha dichiarato di non aver
nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori
che decorre da oggi restando ancora disponibili 297
(duecentonovantasette) giorni al completamento dei
lavori.

L' IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Vittorio Pampo)

(ing. Pier Francesco Pinto)

Visto: il Direttore Tecnico I.A.C.P.

(ing. Antonio Longo)

Visto: Il pResidente:

(dr. Raffaele Fischetto)