

6a

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----OOOO-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI - Quartiere S.Elia - Palazzine n.5 per n.82 alloggi - Legge 14.2.1963, N.60 - P.I. n.1312 - Cantiere 3151/BR - Lotto A/2.=

IMPRESA: Luigi SARDELLA e Figli s.r.l. - Fasano.=

IMPORTO a base d'asta L. 594.139.792.=

" al netto del ribasso d'asta

del 10,38% " 532.468.081.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantatre il giorno diciotto del mese di gennaio nel cantiere dei lavori suddetti:
Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.Francesco SARDELLA in rappresentanza dell'Impresa.=

VISTO il verbale di consegna del 24.7.1972 sotto riserva di legge;

VISTO il contratto n.5570 dell'8.8.1972 registrato a Brindisi il 9.8.1972 al n.1749 Mod.I;

VISTO l'Ordine di Servizio n.1 del 9.10.1972 che scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di proroga in data 27.12.1972 che
fissa la data per la ultimazione il 15.3.1974;

VISTO la nota dell'Impresa dell'8.1.1973;

CONSIDERATO che l'imperversare del maltempo non consente la normale prosecuzione dei lavori.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena le condizioni atmosferiche lo consentiranno.=


L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni quattrocentoventidue.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

p. L'IMPRESA


L'Amministratore Unico

(Francesco SARDELLA)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

