

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI -

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE n.166 del 27/5/1975 -

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine

di Case Popolari site in BRINDISI - alla Via

Sabinia e Carnia - Pal. A, B e C - ex cantie-

re GESCAL 11250 - (PERIZIA N. 22).

IMPRESA: Geom. Mario ATTOLINI - Ostuni (BR) -

- Importo dei lavori a base d'asta

carico del finanziamento di cui al

- la legge n.166 £. 29.252.340.==

- Idem a carico dell'I.A.C.P. 5.847.660.==

- TOTALE lavori a base d'asta £. 35.100.000.==

- Deduzioni del ribasso d'asta

= 5,065% (4,865% + 0,20%) £. 1.777.815.==

IMPORTO NETTO DEI LAVORI £. 33.322.185.==

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 24 del mese di Giugno in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig. ATTOLINI Geom. Mario, titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori di che trattasi;

- VISTO il contratto in data 1/12/1978, n. 5882 di
Rep., registrato a Brindisi il 6/12/1978 al n.4597

Mod. I°;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
18/12/1978;

- VISTO il verbale di sospensione in data 20/12/78;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni
che determinarono la sospensione dei lavori;



Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i
lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
in relazione alla ripresa dei lavori. Per l'ultima-
zione dei lavori, restano pertanto disponibili 178-
gg. naturali e consecutivi per cui la nuova scaden-
za viene fissata per il giorno 18 Dicembre 1979.

Del che si è redatto il presente verbale e che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-
ti. =

L'IMPRESA ROVALI IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Mario ATTOLINI) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, nella sua

qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.

ATTOLINI Geom. Mario, titolare dell'Impresa esec-

trice dei lavori di che trattasi;