

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI

Quartiere C.E.P. - Ampliamento Ovest - Lotto 12/bis -

Legge 21.4.1962 n°195 - Es.1963/64

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello nato il 27.11.1906 in

ORIA (Brindisi)

Importo a base d'asta.....L.149.700.000.=

(Importo netto del ribasso 0,50%....." 148.951.500.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno trenta del mese di Gennaio nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori:

VISTO il ~~contratto~~ n°4339 del 10.2.1964 registrato

a Brindisi il 15.2.1964 al n°1521 Mod.D;

VISTO il verbale di consegna in data 15.2.1964 che

fissava per il giorno 14.2.1965 il termine per

l'Ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione un progetto di variante dei lavori.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso

i lavori medesimi che verranno ripresi non appena
sarà approvato il succitato progetto. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da con-
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi rimanendo ancora disponibili giorni sedici. =

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(CORRADO Pier Marcello): (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello

Giovanni Roma

Visto

U. G. Vallarino

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

