

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI

QUARTIERE S.ELIA EST - FABBRICATO N.10 - ALLOGGI

N.67 VANI CON.415.

Legge 22/10/71 n.865 - Art.68 - Canale A.

Impresa: DE GENNARO GIUSEPPE da Bari

Importo a base d'asta.....£.668.150.000

Importo comprensivo d'aumento d'asta £.873.525.947

Contratto: n.5675 del 18/9/75 reg. a Brindisi il

24/9/75 al n.9373 Mod.II.

. . . VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno tre
del mese di Giugno in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio Longo, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.

De Gennaro Giuseppe titolare dell'Impresa,

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data
15/5/75, che fissava l'ultimazione dei lavori per
il 5/11/76;

- Considerato che nonostante la richiesta, l'Ufficio
Tecnico Comunale, non ha provveduto all'emissione
del verbale di linee e quote.

Constatata l'impossibilità di stabilire il piano
pavimentato porticato, ne dispone la sospensione dal

la data odierna fino a quando non saranno stabilite
le predette quote che permetteranno la ripresa.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 524 (cinquecentoventiquattro) naturali e consecutivi.

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(De Gennaro Giuseppe) (Dott.Ing. Antonio LONGO)

Visto: IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele FISCETTO)

