

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Costruzioni Aziendali I.N.P.S. - Cantie
re n°16699 - Impianto di riscaldamento.=

Impresa: PECERE Domenico - OSTUNI (Brindisi)

Importo Lavori.....L.2.400.000.=

CONTRATTO in data 4.5.1961 n°3638 registrato a Brin
disi il 17.5.1961 al n°2272 Mod.I -

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno dieci
del mese di Luglio nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Ugo LONOCE, Direttore dei
Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 18.5.1961;

VISTO l'Art.16 della lettera invito che fissa in
giorni 60 il termine per l'ultimazione dei
lavori e quindi al 16.7.1961;

CONSIDERATO che non si può completare l'impianto di
riscaldamento non essendo stati eseguiti i lavori
di impianto idrico ed opere varie di rifinitura.=

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori me

desimi.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da esser
vare in merito alla sospensione che decorre da oggi,
rimanendo ancora utili ^{~~~~~}giorni sette.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma viene sottoscritto dalle par-
ti.

L'IMPRESA - IL DIRETTORE DEI LAVORI
(PECERE Domenico) (Dott. Ing. Ugo LONOCE)

V i s t o:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

