

8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione del 14°, 15°, 16° e 17° Lotto
di Case Popolari in Ostuni - Legge 2/7/1949, n.408
Esercizio 1956/1957.=

Impresa: SPECCHIA Vitantonio

Contratto n.1691 del 24/3/1958 - registrato a Brin-
disi il 27/3/1958 al n.1571 mod.I vol.111.=

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno ventot-
to del mese di Luglio in Ostuni.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, alla presenza dell'appaltatore SPECCHIA
Vitantonio ha proceduto alla prova di carico dei so-
lai di copertura costruiti dalla predetta Impresa.=

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del piano rialzato, vano letto, appartamento della
ala destra della palazzina 14° Lotto.=

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:
luce netta m.4,31; H = cm.20,5; h = cm.18;
b = cm.50; S = cm.4.=

Armatura delle nervature: 1 Ø 8 sagomato + 1 Ø 8
diritto.=

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga
m.4,31 e larga m.1,00.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq.
il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di $m.1,00 \times 4,31 \times 2,50 = \text{Kg. } 1.077,50.=$

Tale carico è stato realizzato in eccesso con numero 34 tufi delle dimensioni di m.0,50x22x0,27 del peso medio di Kg.45 = Kg.1.530.=

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

a)	lettura del solaio carico	mm.0,00
b)	" " " totalmente carico	mm.0,12
c)	" " " dopo lo scarico	mm.0,01

Freccia totale mm. 0,12

" elastica mm. 0,11

" permanente mm. 0,01

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli interessati.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SPECCHIA Vitantonio)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Specchia Vitantonio

V. Roma