

②

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==ooOoo==-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori (GESCAL)

in BRINDISI - Rione S.Elia - Cantiere 2814.=

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Oria -

IMPORTO a base d'asta L. 246.234.209.=

" al netto del ribasso d'asta

dell'1,71% " 242.023.604.=

-----==-----

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE E DI PROVA IDRAULICA

A FREDDO

L'anno millenovecentosettantatre il giorno *trinta*
del mese di *Maggio* in *Brindisi* il sottoscritto Dott.
Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori, alla presen-
za dell'Impresa appositamente convocata presso le pa-
lazzine soprindicate;

Con la scorta degli elaborati tecnici e del Capito-
lato Speciale di Appalto, ha proceduto ad eseguire
un accurato controllo sia quantitativo che qualitativo
dei materiali impiegati per la esecuzione dell'implan-
to di riscaldamento, accertando che i suddetti mate-
riali rispondono alle caratteristiche contrattuali:
CHE ha sottoposto l'intero impianto, sia della Pal.

A/bis che della Pal.C ad una pressione di 5 atm. procedendo, nel contempo, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua nè deformazioni, pertanto la prova ha avuto esito positivo.=

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcello).....(Dott.Ing.Antonio LONGO)

Corrado Pier Marcello

Antonio Longo