

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 8/8/1977, N.513.=-

Lavori di Mantenimento straordinaria e risanamento alle palazzine A, B, C,
del Cant. 178.67 ex INA-CASA in Ceglie Messapico alla Via Manzoni.=-

Impresa: Ge. M. Mario ATTOLINI - OSTUNI (BR).=-

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 15. Ottobre 19 79

CONTRATTO in data 30/6/1978 n. 5865 REGISTRATO a Brindisi il 20/7/1978 al
n.2632 Mod.I°.-

Importo del progetto a base d'asta L.		<u>26.251.776.=-</u>	Data della consegna	<u>9/11/76</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,85</u> per cento L.		<u>25.508.851.=-</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>9/11/78</u>
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>8/5/79</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.		<u>10.235.689.=-</u>	I lavori rimasero sospesi per gg.	<u>160</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	<u>15/10/79</u>
	» mag. lavori imprevis. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in meno	
	» »			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

Vedere quote H.C.I.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	151/a	Rivestimento plastico esterno rattato mq.	2.426,82	2.300.=	5.581.686.=	
2	151/b	Rivestimento plastico esterno dato a sprizzo mq.	3.361,16	2.500.=	8.402.900.=	
3	291	Dipintura di infissi in legno esistenti mq.	1.467,86	1.500.=	2.201.790.=	
4	289	Dipintura di ringhiere in ferro mq.	351,40	1.900.=	667.660.=	
5	157/a	Ripristino di spigoli in c.a. ml.	1.100,75	1.000.=	1.100.750.=	
6	134	Intonaco comune liscio per esterni mq.	613,29	3.300.=	2.023.857.=	
7	137	Sovraprezzo per intonaci in tratti isolati mq.	51,95	600.=	31.170.=	
8	286	Tinteggiatura di pareti e soffitti a tempera mq.	2.793,56	550.=	1.536.458.=	
		S O M M A R I O			£. 21.546.271.=	
		A dedurre il ribasso d'asta del 2,35%			£. 614.060.=	
		RESTANO NETTE			£. 20.932.202.=	
		di cui:				
		a) a carico del finanziamento per i soli alloggi a locazione:				
		20.932.202 x 82,22%			£. 17.210.456.=	
		a detrarre gli acconti corrisposti:				
1°)		Certificato acc. in data 26.7.79			£. 3.472.000.=	
2°)		" " " " 24.9.79			" 6.706.000.=	
3°)		" " " " 10.1.80			" 6.085.000.=	
		S O M M A R I O			£. 16.263.000.=	
		Resta il credito netto dell'Impresa			£. 947.456.=	
		b) a carico dell'I.A.C.P. per i soli alloggi a riscatto:				
		£. 20.932.202 x 17,78%			£. 3.721.746.=	
		a riportare			£. 3.721.746.=	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		a riportare		£.		3.721.746.=
		<u>a detrarre gli accenti corrisposti</u>				
1°)		Certificato acc. in data 26.7.79		" 750.000.=		
2°)	"	" " " 24.9.79		" 1.450.000.=		
3°)	"	" " " 10.1.80		" 1.317.000.=		
		S O M M A T O		£.		3.517.000.=
		Resta il credito netto dell'Impresa		£.		204.746.=
		Brindisi, li 14.10.1980				
		L'IMPRESA (geon. Mario ATTOLINI)				
		<i>Attol Mari</i>				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (dott. ing. Antonio LONGO)				
		<i>[Signature]</i>				
		R.B.: Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Brindisi con polizza n° 20941/5 con decorrenza continuativa.				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (dott. ing. Antonio LONGO)				
		<i>[Signature]</i>				