

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 5.8.1978, n. 457 - Art. 41 -

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Ceglie Messapico

alla Via Fedela Grande - Fabbricati n. 3 e 11 - Alloggi 41-

Vani contabili 196,7 -

IMPRESA: EDI.CO.M. - s.r.l. - BARI -

Importo a base d'asta£. 853.100.000

Importo depurato del ribasso d'asta del

6,50% + 0,20% per fidejussione£. 795.942.300

CONTRATTO in corso di ~~aperta~~ perfezionamento.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentottanta il giorno due (due) del mese di
Maggio in Ceglie Messapico.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori,
unitamente alla Impresa EDI.CO.M. -: esecutrice dei lavori
di che trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 11.3.1980;

- VISTO il verbale di sospensione in data 14.3.1980;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che deter
minarono la sospensione dei lavori;

Il Sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori
vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito
alla ripresa dei lavori. Poiché per la ultimazione dei lavori

stessi restano ancora disponibili 542 gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 25 Ottobre 1981.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
(EDILCO.M.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)