

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Quartiere C.E.P. - Lotti 11°-12° e 13° - Legge 26

Ottobre 1960 n°1327 - Esercizio 1960/1961 -

IMPRESA: Ing. Vincenzo GRAVILI - Lecce

Importo a base d'asta.....L. 101.500.000=

Importo netto del ribasso 10,43%.....L. 90.913.550.=

Importo netto perizia suppletiva ap

provata con nota 22.11.63 n°11257/25890

L. 10.070.000=

VERBALE DI RIFERIMENTO DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatre il giorno dodici
del mese di Dicembre in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Ing. Vincenzo
GRAVILI;

VISTO il contratto n°4022 del 7.5.1962 reg.a Brin-
disi il 24.5.1962 al n°1899 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 18.6.1962;

VISTO il verbale di sospensione in data 16.6.1963;

VISTO la perizia suppletiva in data 31.1.1963;

VISTO la nota n°11257/25890 del 22.11.1963 che ap-

11

prova la suddetta perizia nell'importo netto
di L.10.070.000.=

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°4319 del 30 No-
vembre 1963 reg.a Brindisi 1'11.12.1963 al
n.1125 Mod.I -

Ha convenuto che i lavori si possono riprendere con-
siderato che sono venute a cessare le cause che de-
terminarono la sospensione dei lavori medesimi.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osserva-
re in merito alla ripresa dei lavori che si inten-
de avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di-
sponibili giorni ottantadue e cioè: due giorni utili
residui ed ottanta giorni di cui all'atto aggiuntivo;
pertanto il giorno 2 Marzo 1964 dovrà avvenire l'ul-
timazione definitiva dei lavori.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

