

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====OOOOO=====

LAVORI di costruzione di abitazioni per lavoratori
agricoli dipendenti in Ceglie Messapico. =

IMPRESA: Società Cooperativa "CO.RE.FA" - Fasano

IMPORTO: a base d'asta L. 90.350.000

" maggiorato dell'8,66% " 98.174.310

RELAZIONE RISERVATA AL SIG. COLLAUDATORE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, demanda ogni
decisione in merito alla richiesta avanzata dall'Im-
presa al Sig. Collaudatore, comunque ha l'obbligo di
rappresentare quanto segue:

In merito al rimborso delle spese per guardiania sop-
portata dall'Impresa si rammenta che sono a carico
della stessa fino al collaudo (art.21). Poichè la vi-
sita di collaudo doveva avvenire entro il 26.7.1972,
l'eventuale calcolo del rimborso dovrebbe iniziare il
26.7.1972 sino al giorno della occupazione abusiva av-
venuta il 21.11.1972. =

Si fa presente inoltre che questa Amministrazione
non sarebbe stata in condizione, comunque, di conse-
gnare gli alloggi perchè pur avendo il Comitato ABILAG
approntato le graduatorie di assegnazione, il Comune

di Ceglie Messapico non ha a tutt'oggi costruito il tronco idrico di sua competenza. In merito alla riserva fatta dall'Impresa per i danni causati dagli abusi vi, si comunica che ogni inconveniente è stato ovviato e la liquidazione della fattura, che si allega, ne è la riprova. Per cui ogni riserva per danni viene ta citata con l'accollo dell'onere per la riparazione da parte del Comitato ABILAG.==



p. IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)