

7

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di miglioramento e ripristino alla palazzina
di Case per Lavoratori in Brindisi - Rione Casale -
Cantiere 2835 -

Impresa: Consorzio Ravennate delle Coop.di Produzio
ne e Lavoro - RAVENNA -

Importo.....L. 2.450.000.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno nove
del mese di Febbraio nel Cantiere dei lavori suddet
ti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
Tecnico dell'I.A.C.P. di Brindisi;

VISTO la lettera di ordinazione del 16.1.1961 regi-
strata a Brindisi il 3 Febbraio 1961 al n°2874
Mod.II - che fa pure le veci del verbale di
consegna;

CONSIDERATO CHE è in corso di approvazione una peri
zia suppletiva inviata alla Gestione INA-Casa in da
ta 13.12.1960, per ulteriori lavori di ripristino
resisi necessari durante la esecuzione dei lavori

relativi al contratto principale;

ha dichiarato sospesi i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata l'anzidetta perizia suppletiva. ^^^^^

L'Impresa ha dichiarato di avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo ancora utili giorni sessantasei.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Handwritten signature]

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

[Handwritten signature]

