

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in FASANO - Legge 30/12/1960, n. 1676 -
Esercizio 1961/62-1962/63-1963/1964.=

IMPRESA: SARDELLA Luigi nato il 31/8/1892 a Fasano
(Brindisi).=

Importo a base d'asta £. 64.500.000.=

Importo netto del ribasso del 3,32% " 62.358.600.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
quindici del mese di settembre nel cantiere dei la-
vori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n.4213 del 10/5/1963 registrato
a Brindisi il 28/5/1963 al n.1625 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24/6/1963 che
fissava per il giorno 23/6/1964 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di proroga dell'1/7/1964 che fissa
il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori
per il 21/9/1964;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione perizia
suppletiva per opere di completamento sistemazioni
esterne.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i
lavori medesimi che verranno ripresi non appena sa-
rà approvata la succitata perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla sospensione che decorre da oggi
rimanendo ancora disponibili giorni sette.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/tº: SARDELLA Luigi

F/tº: Dr. Ing. Giovanni ROMA

V i s t o :

IL PRESIDENTE

F/tº: Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li

- 9 SET. 1966

IL DIRETTORE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)



Palma